

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η του μηνός Ιουνίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 117 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση αυτής στις 10-06-2025. Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 11-06-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 18 / 2025 τακτικής διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 117 / 2025

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ. 17/2020)»

Στο Ανθηρό σήμερα την 10^η Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 2830/06-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Τρόπος Παρουσίας	Απόντες
1	Σακκάς Νικόλαος	Πρόεδρος	X	Δια ζώσης	
2	Καραγεώργος Αθανάσιος	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
4	Κορλού Όλγα	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος	Μέλος			X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ. 17/2020)», είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ.152/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου. Στις 22-5-2025 μας απέστειλαν το πρωτόκολλο οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ.17/2020)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΥΤΗ ΑΝ. - ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ με δτ ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ. 17/2020)» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € με ΦΠΑ που έγιναν από τον ανάδοχο 'ΚΟΥΤΗ ΑΝ – ΚΩΤΗΣ ΑΝ ΟΕ με δτ ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ'.

Οι υπογράφωντες :

1. Λάμπας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας
 2. Ρουμπιέ Δημήτρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας
 3. Ζιώγας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Αργιθέας
- Αποτελούντες την επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των παρακάτω εργασιών, που έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 152/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας μεταβήκαμε σήμερα 25/11/2025 επί τόπου του έργου και έχοντας υπόψη:
- Α) Την από 30/09/2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών και την από 25/11/2022 τελική επιμέτρηση, που είναι υπογεγραμμένη από την επιβλέπουσα μηχανικό Αθηνά Τσίγκα, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της ΤΥ ΒΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Τοπογράφο Μηχανικό, την οποία ελέγξαμε κατά το επί τόπου, παρουσία της αναδόχου Κουτή Αναστασία, Τοπογράφου μηχανικό και Β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων», προχωρήσαμε στην.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Των υπόψη εκτελεσμένων εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	2	m	0.00	0.00 ΜΗΔΕΝ
2	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	3	m ³	1 148.00	1 148.00 ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
3	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4.	4	m ³	1 280.77	1 280.77 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	5	m ³	352.58	352.58 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	6	m ³	68.10	51.60 ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Κατασκευή επιχωμάτων.	7	m ³	1 280.77	1 280.77 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών.	8	m ³	0.00	0.00 ΜΗΔΕΝ
8	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	9	m ³	0.00	0.00 ΜΗΔΕΝ
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	NT1	m ³	19.72	19.72 ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NT2	m	40.00	40.00 ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
11	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων κ τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	NT3	m ³	16.34	16.34 ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	10	m ³	1 648.17	1 648.17 ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	11	m ³	347.00	347.00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	
3	Κατασκευές από σκυροδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.	12	m ³	880.75	880.75	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.	13	kg	3 521.44	3 521.44	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ
6	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	15	m	9.00	9.00	ΕΝΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
7	Πλαστικός σωλήνας Φ100	NT4	μμ	110.00	110.00	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ 0/100
8	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευασμένου πεζοδρομίου	NT5	τεμ	3.40	3.40	ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	16	m ³	55.00	55.00	ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	17	m ²	1 196.57	1 196.57	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	18	m ²	1 200.00	772.00	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	19	m ²	1 200.00	772.00	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα ναλύβδινα στηθαία ασφαλείας.	20	m	80.00	0.00	ΜΗΔΕΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η υπ αριθμ 17/2020 τεχνική μελέτη που αφορούσε την κατασκευή του εν λόγω έργου, ήτοι εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Ανθηρού και στο δημοτικό δρόμο από Ανθηρό έως Γκρόπτες μετά από την θεομηνία της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Για την αποκατάσταση των ζημιών προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- Άρση καταπτώσεων
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατάντι και ανάντι του οδοστρώματος
- Επίχωση τεχνικών με επίλεκτα υλικά Ε4
- Μόρφωση τάφρων και κατασκευή επιχώματος για την προστασία της οδού
- Κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου
- Αποκατάσταση ασφαλτικών σε διάφορα τμήματα
- Αποκατάσταση βατότητας εντός οικισμού Μεταμόρφωσης και εντός οικισμού Λαγκαδίου
- Διευθέτηση ομβρίων εντός οικισμού Ανθηρού

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 104/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Με την υπ' αριθμ. 116/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 15,00%.

Το υπ' αρ. πρωτ. 782 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 16-03-2021 στο ποσό των 212.499,99 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών, ήτοι την 16-09-2021

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα του δήμου Αργιθέας

2. Εγκρίθηκαν συνολικά 2 παρατάσεις εργασιών έως 30/09/2022.

3. Συντάχθηκε για συνολική δαπάνη 212.499,99 € (με ΦΠΑ) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 106/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

4. Συντάχθηκε για συνολική δαπάνη 212.499,99 € (με ΦΠΑ) και εγκρίθηκε με την αριθμ.129/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας .

6. Η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε την 25/11/2022

7. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 30/09/2022 και εκδόθηκε και η σχετική βεβαίωση περαίωσης.

8. Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι έχει καταρτιστεί ΣΑΥ και ΦΑΥ και είναι σύμφωνο με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Ανθηρού και στο δημοτικό δρόμο από Ανθηρό έως Γκρόπες μετά από την θεομηνία της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έκανε κατά το εφικτό τον έλεγχο των επιμετρήσεων βρήκε να ανταποκρίνεται προς τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις παραλαμβάνει όπως στην τελική επιμέτρηση και αναγράφονται στον προηγούμενο

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που περιλαμβάνονται στο φάκελο της εργολαβίας και με βάση όλα τα παραπάνω η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες έχουν υποστεί στην πλειοψηφία τους με επιτυχία τις προβλεπόμενες δοκιμές

Επειδή και η σημερινή κατάσταση των παραλαμβανόμενων εργασιών από πλευράς ποιοτικής είναι καλή, η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες και ποιοτικά

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Όπως προκύπτει και από την από 30/09/2022 βεβαίωση περαίωσης του έργου οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.


Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι (15) δεκαπέντε μήνες από την περαίωση των εργασιών σύμφωνα με τα

Ανθηρό 22/ 05 / 2025
Για τον ανάδοχο



Αναστασία Κουτή
Αγρον. Τοπ. Μηχανικός

Ανθηρό 22/ 5 / 2025
Η επιβλέπουσα




Αθηνά Τσίγκα
Πολ. Μηχ. Τ.Ε.




Κωνσταντίνος Λάππας
Πολ. Μηχανικός

Η τριμελής επιτροπή



Δημητρα Ρουμπιέ
Αρχ. Μηχανικός



Απόστολος Ζιώγας
Πολ. Μηχανικός

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟ-ΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ. 17/2020)», του αναδόχου με την επωνυμία ΚΩΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ με δτ ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω

Το μέλος της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα καταψηφίζει διότι ζητάει ενημέρωση για τα ακριβή σημεία των οδών που ασφαλοστρώθηκαν , το μήκος και των πλάτος αυτών καθώς και τα σημεία που κατασκευάστηκαν τα τεχνικά.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ. 17/2020)», του αναδόχου με την επωνυμία ΚΩΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ με δτ ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 117 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος