

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**  
Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.02.10  
12:23:22 EET  
Reason:  
Location: Athens

### Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 02<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 08 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 30-01-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 02-02-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 04/ 2026 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

### Αριθμός Απόφασης 08 / 2026

**Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ**

Στο Ανθηρό σήμερα την 30<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 373/26-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Πρωτ. 6812/18-12-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου: **Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αχελώου** με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### Γενικά στοιχεία

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 410.000,00 € με το ΦΠΑ.
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 29-12-2023 με συμβατικό ποσό 272.672,32 € (με ΦΠΑ).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 29- 12- 2024.
- Με την υπ'αριθμ. 197/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 29-06-2025.
- Με την υπ'αριθμ. 132/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 24-10-2025
- Με την υπ'αριθμ. 225/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση

προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 24-12-2025

## Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά μήνες και επτά ημέρες

## Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 6812/18-12-2025 αίτηση του αναδόχου οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Αργιθέας και το δυσπρόσιτο των περιοχών, δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, ενώ η εφαρμογή των τεχνικών προτύπων και των οδηγιών απαιτεί κατάλληλες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα τη χορήγηση σχετικής παράτασης μέχρι 31-07-2026.

Πιο αναλυτικά, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Επιπλέον, γενικά δεν ενδείκνυται η εκτέλεση εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω του υψηλού κορεσμού των εδαφών από τα βρόχινα νερά, ειδικά σε τόσο ορεινές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, για το διάστημα Ιανουαρίου και μέχρι τα τέλη Απριλίου οι υπολειπόμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, ώστε να προκύψει ένα έργο άρτιο και λειτουργικό, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν την εξεταζόμενη περίοδο στο χώρο του έργου.

Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται πραγματική εκτέλεση εργασιών από αρχές Μαΐου, οπότε η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης έξι μηνών, δηλαδή μέχρι την 24-06-2026.

### **Εισηγούμεσθε:**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ**, για έξι (6) μήνες μέχρι 24-06-2026.

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6812/18-12-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου **Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αχελώου**, μέχρι 24/06/2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 08 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος