

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.02.10
12:25:21 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 02^η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 09 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 30-01-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 02-02-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 04/ 2026 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 09 / 2026

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 30^η Ιανουαρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 373/26-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ»,** είπε τα εξής:

Των εργασιών για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € με ΦΠΑ που έγιναν από τον ανάδοχο 'ΚΟΥΤΗ ΑΝ - ΚΩΤΗΣ ΑΝ ΟΕ με δτ ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ'.

Οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννα Σφέικου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Δήμου Καραδίτσας, ως πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής
 2. Τσίγκα Αθηνά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Αργιθέας
 3. Ζιώγας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Αρنيθέας
- Αποτελούντες την επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των παρακάτω εργασιών, που έχει συσταθεί με την υπ αριθμ.124 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας μεταβήκαμε σήμερα 05/06/2025 επί τόπου του έργου και έχοντας υπόψη:
- A) Την από 30/09/2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών και την από 05/10/2023 τελική επιμέτρηση, που είναι υπογεγραμμένη από τον επιβλέπων μηχανικό Λάππα Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της ΤΥ ΒΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Τοπογράφο Μηχανικό, την οποία ελέγξαμε κατά το εφικτό, παρουσία της αναδόχου Κουτή Αναστασία, Τοπογράφο μηχανικό και
- B) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων», προχωρήσαμε στην,

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Των υπόψη εκτελεσμένων εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί

α/α είδος εργασίας	αρ. τιμ.	Μον.	Μετ.	Έχουν εγκριθεί	Τελική επιμέτρηση
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1. Ξυλοτυποί ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	001	m2	20,00	20,00 m2	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΤΡΑ ΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 0/100
2. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20	002	m3	5.00	5.00 m3	πέντε κυβικά μέτρα και 0/100
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ					
1. Εκσκαφή και επαναπίχωση χανδακών αρδευτικού δικτύου ή υπόγειων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη.	003	m3	10.000,00	10.000,00 m3	Δέκα χιλιάδες κυβικά μέτρα και 0/100
2. Εκσκαφή και επαναπίχωση χανδακών Αρδευτικού δικτύου ή υπόγειων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε βραχώδη εδάφη	004	m3	800,00	800,00 m3	Οκτακόσια κυβικά μέτρα και 0/100
3. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	005	m3	2.500,00	2.500,00 m3	Δύο χιλ.πεντακόσια κυβικά και 0/100
4. Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη.	006	m3	478,45	478,45 m3	Τετρακόσια εβδομήνα οκτώ και σαράντα πέντε 0/100
5. Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη εκτός από γρανιτικά κροκαλοπαγή	007	m3	478,46	478,45 m3	Τετρακόσια εβδομήνα οκτώ και σαράντα πέντε 0/100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Απο την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη που αφορούσε την κατασκευή του εν λόγω έργου, ήτοι εργασίες βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Αργυρίου. Για την βελτίωση του δικτύου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές και επιχώσεις χανδακών
- Επιχώσεις ορυγμάτων
- Σκυροδέματα

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 8/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Με την υπ' αριθμ. 49/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 31,00%.

Το υπ' αρ. πρωτ. 1400 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 12-05-2022 στο ποσό των 49.525,77 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών, ήτοι την 12-05-2023 με βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου.

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα του δήμου Αργιθέας.

1. Εγκρίθηκαν συνολικά 2 παρατάσεις εργασιών έως 12/10/2023.
2. Συντάχθηκε για συνολική δαπάνη 49.525,77 € (με ΦΠΑ) και εγκρίθηκε με την αριθμ. επιτροπής του Δήμου Αργιθέας ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
3. Η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε την 05/10/2023
4. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 30/09/2023 και εκδόθηκε και η σχετική βεβαίωση περαίωσης.
5. Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι έχει καταρτιστεί ΣΑΥ και ΦΑΥ και είναι σύμφωνο με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π Δ 305/96.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ

Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ».

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διάνοιξης τάφρων καθώς και κατασκευή φρεατίων.

Η επιτροπή αφού έκανε κατά το εφικτό τον έλεγχο των επιμετρήσεων βρήκε να ανταποκρίνεται προς τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις παραλαμβάνει όπως στην τελική επιμέτρηση και

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που περιλαμβάνονται στο φάκελο της εργολαβίας και με βάση όλα τα παραπάνω η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες έχουν υποστεί στην πλειοψηφία τους με επιτυχία τις προβλεπόμενες δοκιμές

Επειδή και η σημερινή κατάσταση των παραλαμβανόμενων εργασιών από πλευράς ποιοτικής είναι καλή, η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες και ποιοτικά

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Όπως προκύπτει και από την από 30/09/2023 βεβαίωση περαίωσης του έργου οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.

Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι (15) δεκαπέντε μήνες από την περαίωση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και επειδή αυτός ο χρόνος έχει παρέλθει το έργο παραλαμβάνεται οριστικά.

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ**», του αναδόχου με την επωνυμία ΚΩΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ με δι ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Το από 05-06-2025 πρακτικό της επιτροπής
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ», του αναδόχου με την επωνυμία ΚΩΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ με δτ ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 09 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος