

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.11
14:52:59 EEST
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 01^η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 146 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 27-09-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 01-10-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 18 / 2024 συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 146 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών»

Στο Ανθηρό σήμερα την 27^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 4724/23-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Κούτσικος Κωνσταντίνος (Αναπληρώνει τον κ. Θεοδωράκη Αθανάσιο)		Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών»**, είπε τα εξής:

Ο κ. Ζάγκας Παναγιώτης εργολήπτης Δ.Ε. με την από 10-04-2024 αίτησή του, με αριθμ. πρωτ. 4713/20-09-2024 προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργιθέας, με Θέμα : «Βεβαίωση για 4η παράταση δημοσίου έργου» όπου αναφέρει τα εξής:

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση για 4η παράταση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΑΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» κατά 3 μήνες δηλαδή μέχρι 16/01/2025, για τους εξής λόγους:

- Λόγω κακών καιρικών συνθηκών
- Λόγω αναμονής υλικών
- Λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με το αριθ. 4713/20-09-2024 έγγραφό του προς τη Δημοτική Επιτροπή ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας με ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»

Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4713/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου όπου αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 4713/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: : **«Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και**

τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 17/07/2023, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
3. με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας δόθηκε παράταση έως 16/04/24
4. με την αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
5. με την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/24
6. με την υπ' αρ. 112/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/10/24

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 16-01-2025 για τον παρακάτω λόγο:

- Λόγω κακών καιρικών συνθηκών

- Λόγω αναμονής υλικών

-Λόγω αναμονής πληρωμής του 1ου λογαριασμού και διακοπής εργασιών επί 5 μήνες βάσει απόφασης της υπηρεσίας αιτούμε παράταση εργασιών μέχρι 16-01-2025.

Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 16/01/2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 :Προθεσμίες παραγ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.»

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» , πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, μέχρι 16/01/2025 (άρθρο 147 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών**» μέχρι 16/ 01/2025.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος καταψηφίζουν, διότι:

Πρόκειται για την τέταρτη παράταση. Το έργο αφορά αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ιανό, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποκατασταθεί άμεσα και όχι να καθυστερεί η αποκατάστασή τους, χορηγώντας η δημοτική αρχή στον εργολάβο συνεχείς παρατάσεις.

Η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε, αντί να εγκρίνει παρατάσεις, να πιέζει τους αναδόχους να εκτελέσουν τα έργα μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, παρακολουθώντας την πορεία των έργων και σε περίπτωση που διαπίστωνε καθυστερήσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον φορέα του έργου λειτουργεί θετικά για την ολοκλήρωση του έργου. Δηλ. υπό τον φόβο της έκπτωσης ο εργολάβος αναγκάζεται να ολοκληρώσει το έργο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 146 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές
Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος