

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 12^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 195 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 11-12-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ανθηρό 12-12-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 24 / 2024 τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 195 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω ΙΑΝΟΥ στην Τ.Κ. Βραγκιανών»

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 6101/06-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Κούτσικος Κωνσταντίνος (Αναπληρώνει τον κ. Θεοδωράκη Αθανάσιο)		Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω ΙΑΝΟΥ στην Τ.Κ. Βραγκιανών»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Πρωτ. 5995/02-12-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 180.000,000 με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 168.349,986 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 23/12/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών μήνες μέχρι τις 22-06-2023.
3. Με την αριθμ.πρωτ. 1841/25-05-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση τρεις μήνες (3) για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω των καιρικών φαινομένων.
4. Η υπ' αριθμ. 90/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/09/2023.
5. Με την αριθμ.πρωτ. 3331/18-08-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση τρεις μήνες (3) έως 30-12-2023 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω των καιρικών φαινομένων.
6. Η υπ' αριθμ. 123/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/12/2023.
7. Με την αριθμ.πρωτ. 4229/06-11-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έξι μήνες (6) έως 30-06-2024 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω των καιρικών συνθηκών (DANIE L - ELIAS).
8. Η υπ' αριθμ. 158/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/03/2024.
9. Με την αριθμ.πρωτ. 1028/22-02-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση τέσσερις μήνες (4) έως 30-07-2024 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών του απερχόμενου χειμώνα.

10. Η υπ' αριθμ. 45/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/06/2024.

11. Η υπ' αριθμ. 95/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/09/2024.

12. Η υπ' αριθμ. 147/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/12/2024.

13. Με την αριθμ.πρωτ. 5995/02-12-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος αναφέρει τα εξής: επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ του εν λόγω έργου και επειδή η έλευση του χειμώνα εμποδίζει την κατασκευή εργασιών κατασκευής κιβωτοειδούς στη θέση «Σταυροπέδι» τους αμέσως επόμενους μήνες, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση εργασιών του παραπάνω έργου έως την 30-05-2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 65% του έργου.

14.Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 22-03-2025.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος καταψηφίζουν, λέγοντας: « Είναι η 7η παράταση, η δημοτική αρχή θα έπρεπε, αντί να εγκρίνει παρατάσεις, να πιέζει τους αναδόχους να εκτελέσουν τα έργα μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, παρακολουθώντας την πορεία των έργων και σε περίπτωση που διαπίστωνε καθυστερήσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον φορέα του έργου λειτουργεί θετικά για την ολοκλήρωση του έργου. Δηλαδή υπό τον φόβο της έκπτωσης ο εργολάβος αναγκάζεται να ολοκληρώσει το έργο».

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 5995/02-12-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ» μέχρι 22/03/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 195 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος