

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης

Στο Ανθηρό σήμερα την 12^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 198 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 11-12-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 12-12-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 24 / 2024 τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 198 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας»

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 6101/06-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

| α/α | Μ έ λ η | | Παρόντες | Απόντες |
|---|--|--------------|----------|---------|
| 1 | Σακκάς | Νικόλαος | Πρόεδρος | Χ |
| 2 | Καραγεώργος | Αθανάσιος | Μέλος | Χ |
| 3 | Γραμμένος | Κωνσταντίνος | Μέλος | Χ |
| 4 | Κορλού | Όλγα | Μέλος | Χ |
| 5 | Κούτσικος Κωνσταντίνος (Αναπληρώνει τον κ. Θεοδωράκη Αθανάσιο) | | Μέλος | Χ |
| Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα | | | | |

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας»** είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 6010-02-12-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 540.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 299.763,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 05/08/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες μέχρι τις 05-08-2023.
3. Με την υπ' αριθμ. 100-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΓΩΒΩΨ3-ΒΝ5) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-12-2023.
4. Με την υπ' αριθμ. 22-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-6-2024
5. Με την υπ' αριθμ. 97-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-12-2024.

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 31-09-2025 για τους παρακάτω λόγους:

«Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Αργιθέας, δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει πάντα να ακολουθεί τις οδηγίες των προτύπων ΠΕΤΕΠ γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ιδανικών καιρικών συνθηκών. Το παραπάνω αποτελεί κανόνα ειδικά σε ορεινές τοποθεσίες όπως αυτές της Αργιθέας, ώστε η ποιότητα των έργων να παραμείνει αναλλοίωτη στο χρόνο καθώς αυτά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους βάζονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα οι εργασίες που είναι ανεκτέλεστες στο μεγαλύτερό τους τμήμα αφορούν ασφαλοστρώσεις και οι συνθήκες θα πρέπει να είναι ιδανικές για την εκτέλεσή τους.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί το γεγονός της ολοκλήρωσης του συνόλου των εργασιών στους οικισμούς ΑΝΘΗΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ, ΠΕΤΡΩΤΟ και της επιτακτικής ανακεφαλαίωσης με τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν εκτός άλλων, κυρίως οι αυξήσεις στις εκτελεσμένες ποσότητες- σκυροδέματα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και παραμένουν απιστοποιήτες.

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 31-06-2025.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6010/02-12-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 31-06-2025.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος καταψηφίζουν, λέγοντας: « Είναι η 4η παράταση, η δημοτική αρχή θα έπρεπε, αντί να εγκρίνει παρατάσεις, να πιέζει τους αναδόχους να εκτελέσουν τα έργα μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, παρακολουθώντας την πορεία των έργων και σε περίπτωση που διαπίστωνε καθυστερήσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον φορέα του έργου λειτουργεί θετικά για την ολοκλήρωση του έργου. Δηλαδή υπό τον φόβο της έκπτωσης ο εργολάβος αναγκάζεται να ολοκληρώσει το έργο».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 198 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος