

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 03^η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 216 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 30-10-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Τσίγκα Αθηνά

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 03-11-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 37 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 216 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».

Στο Ανθηρό σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 5584/25-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X	
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Πρωτ. 5101/02-10-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου: **Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας** με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Γενικά στοιχεία

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 540.000,00 € με το ΦΠΑ.
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 05-08-2022 με συμβατικό ποσό 299.763,38€ (με ΦΠΑ).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 05-08-2023.
- Με την υπ'αριθμ. 100/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 31-12-2023.
- Με την υπ'αριθμ. 22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 30-06-2024.
- Με την υπ'αριθμ. 97/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 31-12-2024.
- Με την υπ'αριθμ. 198/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 31-06-2025.
- Με την υπ'αριθμ. 133-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 07-10-2025.

Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 07/04/2026.

Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 5101/02-10-2025 αίτηση του αναδόχου και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 158-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΖΤ7ΩΨ3-6ΒΑ_ΑΔΑΜ25ΑWRD017694873) εγκρίθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 44.962,36 € και

υπογράφηκε η υπ' αριθμ.πρωτ.5219/08-10-2025 για την υλοποίησή της οποίας προβλέπονται 6 (έξι) μήνες ήτοι 08-04-2026 .

Επειδή η συμπληρωματική σύμβαση αφορά ποσότητες συμπληρωματικές των αρχικά προ υπολογιζόμενων ,επιβάλλεται η χορήγηση παράτασης ώστε κύρια και συμπληρωματική σύμβαση να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα .

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης για έξι μήνες δηλαδή μέχρι την 08-04-2026 ημερομηνία λήξης της συμπληρωματικής σύμβασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

τη χορήγηση παράτασης για έξι μήνες δηλαδή μέχρι την 08-04-2026 ημερομηνία λήξης της συμπληρωματικής.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας, κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: «Είναι η έκτη παράταση. Να διευκρινιστεί ποιες είναι οι επιπλέον εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Δεν αιτιολογήθηκε. Δε δόθηκε απάντηση, παρόλο που ρωτήσαμε. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, διότι με τις συνεχείς παρατάσεις το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ».

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 5101/02-10-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας**, για έξι (6) μήνες μέχρι 08-04-2026 ημερομηνία λήξης της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 216 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

ακολουθούν υπογραφές

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος