

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.12.29
14:15:53 EET
Reason:
Location: Athens

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 29^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 288 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 29-12-2025. Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 29-12-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 43 / 2025 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 288 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 29^η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 6958/24-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος Παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Δια ζώσης
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	Χ		Δια ζώσης
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση οριακής παρατάσης προθεσμίας περαιώσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ»**, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 4 του ν. 4782/2021:

«Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).

Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.»

1. Την Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις.

Επομένως για τα έργα ««ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ» ισχύουν τα εξής:

- Έναρξη έργου 20/06/2025 (Αρ. πρωτ. 3072/20-6-2025 σύμβαση)
- Συμβατική προθεσμία έργου=6 μήνες
- Λήξη συμβατικής προθεσμίας: 20/12/2025
- Οριακή προθεσμία έργου=6μήνες Χ ½ της συμβατικής προθεσμίας = 3 μήνες
- Λήξη οριακής προθεσμίας: 20/03/2026

Ύστερα από τα παραπάνω:

Προτείνουμε

τη χορήγηση οριακής προθεσμίας διάρκειας τρεις (3) μήνες από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι μέχρι 20-03-2026 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ».

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προς έγκριση του νέου Χρονοδιαγράμματος του εν θέματι υποέργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου της
- το άρθρο 147 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 4 του ν. 4782/2021
- Την Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ
- Την αριθμ. Πρωτ. 3072/20-6-2025 σύμβαση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Τη χορήγηση οριακής προθεσμίας διάρκειας τρεις (3) μήνες από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι μέχρι 20-03-2026 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ».

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προς έγκριση του νέου Χρονοδιαγράμματος του εν θέματι υποέργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 288 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος