

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.04.03
13:46:12 EEST
Reason:
Location: Athens

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η του μηνός Μαρτίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφομένη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 45 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 21-03-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφομένων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 26-03-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 05/2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 45/ 2024

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Βραγκιανών».

Στο Ανθηρό σήμερα την 21^η Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 1456/15-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Βραγκιανών».**», είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ.: 1028/22-02-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 180.000,00€ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 168.349,98€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 23/12/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι (6) μήνες μέχρι τις 22-06-2023.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 1841/25-05-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση τρεις μήνες (3) έως 22-09-2023 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω των καιρικών φαινομένων.
4. Η υπ' αριθμ. 90/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/09/2023.
5. Με την αριθμ. πρωτ. 3331/18-08-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση τρεις μήνες (3) έως 30-12-2023 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω των καιρικών φαινομένων.
6. Η υπ' αριθμ. 123/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/12/2023.
7. Με την αριθμ. πρωτ. 4229/06-11-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έξι μήνες (6) έως 30-06-2024 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω των καιρικών συνθηκών (DANIEL – ELIAS).
8. Η υπ' αριθμ. 158/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/03/2024.
9. Με την αριθμ.πρωτ. 1028/22-02-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση τέσσερις μήνες (4) έως 30-07-2024 για την αποπεράτωση των εργασιών του παραπάνω έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών του απερχόμενου χειμώνα.

10. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι:

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 22-06-2024.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1028/22-02-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Βραγκιανών**», μέχρι 22-06-2024.

Τα μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 45 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος