

**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 08<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 53 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 08-04-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 08-04-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 09/ 2026 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

**Αριθμός Απόφασης 53 / 2026**

**Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ**

Στο Ανθηρό σήμερα την 08<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 1930/04-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση και εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ**, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021:

«Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Την Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις.

Επομένως για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ» ισχύουν τα εξής:

- Έναρξη έργου 20/06/2025 (Αρ.πρωτ. 3072/20-6-2025 σύμβαση)
- Συμβατική προθεσμία έργου=6 μήνες
- Λήξη συμβατικής προθεσμίας: 20/12/2025
- Οριακή προθεσμία έργου=6μήνες X ½ της συμβατικής προθεσμίας = 3 μήνες

- Λήξη οριακής προθεσμίας με την υπ' αριθμ. 288/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής στις 20/03/2026

Ύστερα από τα παραπάνω:

### Προτείνουμε

τη χορήγηση παράτασης διάρκειας έξι (6) μήνες από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι μέχρι 20-09-2026 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ» Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προς έγκριση του νέου Χρονοδιαγράμματος του εν θέματι υποέργου.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: «Δεν μας απαντήσατε, κατά την πάγια συνήθειά σας, ποιες εργασίες εκτέλεσε ο εργολάβος μέχρι σήμερα και σε τι ποσοστό των συνολικών εργασιών του έργου αντιστοιχούν οι εκτελεσθείσες εργασίες. Χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν θα μπορέσει ο εργολάβος να ολοκληρώσει το έργο μέσα στη νέα προθεσμία που θα του χορηγηθεί».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021
- Την Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις.
- την υπ' αριθμ. 288/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
- την εισήγηση του προέδρου

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης διάρκειας έξι (6) μήνες από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι μέχρι 20-09-2026 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ» Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προς έγκριση του νέου Χρονοδιαγράμματος του εν θέματι υποέργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 53 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος