

 <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ</p>	<p>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ</p>
<p>Από το Πρακτικό 3 / 26-1-2024 τακτική δημόσια συνεδρίαση διά ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου.</p> <p>Αριθ. 23 /2024</p>	<p>Στο Ανθηρό σήμερα στις 29-1-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. ο παρακάτω υπογεγραμμένος Πινακούλας Αθανάσιος, δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από προφορική εντολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση διά ζώσης στις 26-1-2024, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν.</p> <p>Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση: Πινακούλας Αθανάσιος</p> <p>Οι Μάρτυρες :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κλάρα Δήμητρα 2. Τσίγκα Αθηνά <p>Ακριβές αντίγραφο Ανθηρό 29-1-2024 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</p> <p>Παπαδήμας Ηλίας</p>

Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”»

Στο Ανθηρό, σήμερα την 26^η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση διά ζώσης στο Δημαρχείο του Δήμου Αργιθέας το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ. 444 /22-1-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67, 69 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα παρακάτω δεκατέσσερα (14) μέλη και από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων σε σύνολο είκοσι (20) μελών βρέθηκαν δέκα (10) μέλη στη συνεδρίαση ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1	Παπαδήμας Ηλίας – Πρόεδρος Δ.Σ.	Καμζέλης Βασίλειος
2	Σακκάς Νικόλαος	
3	Καναβός Βασίλειος	
4	Γραμμένος Κων/νος	
5	Μερεντίτης Κων/νος	
6	Καμπούρης Δημήτριος	
7	Ποζιός Νικόλαος	
8	Τουραλιάς Νικόλαος	
9	Πούλιος Χαράλαμπος	
10	Καραγεώργος Αθανάσιος	
11	Στεργίου Ηλίας	
12	Κορλού Όλγα	
13	Κούτσικος Κων/νος	
14	Θεοδωράκης Αθανάσιος	
		ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1	Θεοδωράκης Κων/νος – Κοιν. Ανητρού	Θάνος Απόστολος – Κοιν. Ελληνικών
2	Αργυρός Δημήτριος – Κοιν. Πετρίλου	Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν. Καλής Κώμης
3	Παπαϊωάννου Ιωάννης – Κοιν. Βραγκιανών	Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
4	Λαμπέρης Αθανάσιος – Κοιν. Δροσάτου	Γιαννακάκης Χρήστος – Κοιν. Βλασίου
5	Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών	Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν. Αργυρίου
6	Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν. Αργιθέας	Σακελλάρης Στυλιανός – Κοιν. Μαράθου
7	Κοτσώνης Περικλής – Κοιν. Θερινού	Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν. Λεοντίτου
8	Κραμποκούκης Δημήτριος – Κοιν. Καρυάς	Παπαδόπουλος Κων/νος – Κοιν. Πετροχωρίου
9	Πούπης Δημήτριος – Κοιν. Πετρωτού	Καϊμακάμης Ευστάθιος – Κοιν. Στεφανιάδας
10	Κολοκοτρώνης Ηλίας – Κοιν. Καταφυλλίου	Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς – Κοιν. Φουντωτού
		ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ

Ο Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση, αρχίζει η συνεδρίαση με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πινακούλα Αθανάσιο.

Ο Δ.Σ. κ. Καναβός Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά το τέλος συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”»** έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραγεώργο Αθανάσιο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.9142/21-12-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με θέμα: **«Παράταση εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Ανθηρού»** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 13-3-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, το δε έργο χαρακτηρίζεται ως κατηγορία «4^α»(με οικονομικό υπόλοιπο μετά την 31-12-2023) στο Σχέδιο Φρ’ άσης του ΠΕΠ.Θ και στο ΟΠΣ(ΤΔΠ).

Η εταιρεία Κατσιάβας Χρ. – Νάτσης Κων. Ο.Ε. με την από 13-11-2023 αίτησή του, με αριθμ. πρωτ. 31531 / 13-11-2023 προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργιθέας, με **Θέμα : «Παράταση εργολαβίας» όπου αναφέρει τα εξής:**

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την παράταση των εργασιών του έργου : **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ»** .

Ζητούμε αναλυτικά παράταση για τους ακόλουθους λόγους:

1. Λόγω της καταιγίδας ΝΤΑΝΙΕΛ και της καταιγίδας ΕΛΙΑΣ αιτούμεθα παράταση 3 μηνών καθώς η πρόσβαση στο Ανθηρό, λόγω της κατάρρευσης της Γέφυρας Αργυρή είχε διακοπεί, ενώ με την απόφαση 366^Α /2023 του Διευθυντή Αστυνομίας Καρδίτσας, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων έως και 3,5τν, γεγονός που κάνει αδύνατη τη μεταφορά των υλικών για την υλοποίηση των απολειπόμενων εργασιών.

Για την έντεχνη και ορθή κατασκευή της εργολαβίας αιτούμεθα παράταση εργασιών 3 μηνών δηλαδή (λήξη 13/12/2023 + 3 μήνες) έως και τις **13 / 3 / 2024**.

Με το αριθ. 31531 / 5-12-2024 έγγραφό του προς την ΕΥΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας με **ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ».**

Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 31531/ 13-11-2023 αίτηση του αναδόχου όπου αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την 31531/ 13-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου: : **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ»**, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 110.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 79.965,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 13/10/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 13-04-2023.
3. Την υπ’αριθμ 69/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/9/2023 .
4. Την υπ’αριθμ.127/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/12/2023

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση εργασιών 3 μηνών έως 13-3-2024 για τους παρακάτω λόγους:

«Λόγω της καταιγίδας ΝΤΑΝΙΕΛ και της καταιγίδας ΕΛΙΑΣ αιτούμεθα παράταση 3 μηνών καθώς η πρόσβαση στο Ανθηρό , λόγω της κατάρρευσης της Γέφυρας Αργυρή είχε διακοπεί ,ενώ με την 3366^Α /2023 του Δ/ντη Αστυνομίας Καρδίτσας, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων έως 3,5τν , γεγονός που κάνει αδύνατη τη μεταφορά των υλικών για την υλοποίησης των υπολειπόμενων εργασιών .

Για την έντεχνη και ορθή κατασκευή της εργολαβίας αιτούμεθα παράταση εργασιών 3 μηνών δηλαδή (λήξη 13/12/2023 + 3 μήνες) έως 13/3/2024

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 13/3/2023 , λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατήσαν στην περιοχή του έργου, διότι δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες .

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016: Προθεσμίες παραγ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.»

Προτείνω:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ**», πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, μέχρι **13/03/2024** (άρθρο 147 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του εισηγητή

- τις απόψεις-τοποθετήσεις-προτάσεις-αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ**», έως **13/03/2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Οι Δ.Σ. κ. Όλγα Κορλού, Κων. Κούτσικος, Αθαν. Θεοδωράκης καταψηφίζουν.

Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **23/2024**

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδήμας Ηλίας

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Παπαδήμας Ηλίας