

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 28^η του μηνός Ιουνίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 112 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 28-06-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 28-06-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 14/2024 συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 112 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».

Στο Ανθηρό σήμερα την 28^η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 3123/21-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος		X
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος		X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης έστειλαν email στις 28-6-2024 υπόψιν του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής όπου αναφέρουν τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, της Δημοτικής Επιτροπής.

Οι εισηγήσεις των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα, για να έχουν το χρονικό περιθώριο τα μέλη της να τα εξετάσουν διεξοδικά και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Επειδή τα θέματα της σημερινής δημ. επιτροπής εστάλησαν μη έγκαιρα και μάλιστα 3 εξ' αυτών εστάλησαν στις 21.30 της 27^{ης} Ιουνίου 2024, πράγμα που έχει συμβεί κατ' επανάληψη.

Για τους λόγους αυτούς σας δηλώνουμε ότι απέχουμε απ' τη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε

Να αναγνωστεί η παρούσα στη συνεδρίαση και

Να καταχωρηθούν στα πρακτικά και τις αποφάσεις οι λόγοι της αποχής μας.

Με εκτίμηση

Όλγα Κορλού – Αθανάσιος Θεοδωράκης – Κων/νος Κούτσικος

Δημ. Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης του Δήμου Αργιθέας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής αναφέρει ότι:

Οι εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιήθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη (26-6-2024) και την Πέμπτη (27-6-2024), ως ορίζεται από το Ν. 3852/2010 άρθρο 74 παρ. 6 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Οι εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιούνται στα μέλη της δημοτικής επιτροπής, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο έγκαιρα, προκειμένου αυτά να ενημερώνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα επί των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και να είναι σε θέση να αποφασίσουν επ' αυτών. Εξίσου απαραίτητη είναι και η σχετική ενημέρωση των προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων ή των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι καλούνται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την κοινότητά τους, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ως κατεπείγον σύμφωνα με την αριθ. 102/2024 Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής διαζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»**, είπε τα εξής:

Ο κ. Ζάγκας Παναγιώτης εργολήπτης Δ.Ε. με την από 17-06-2024 αίτησή του, με αριθμ. πρωτ. 2995/17-06-2024 προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργιθέας, με Θέμα : «Βεβαίωση για 3η παράταση δημοσίου έργου» όπου αναφέρει τα εξής:

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση για 1η παράταση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» κατά 3 μήνες δηλαδή μέχρι 16/04/2024, για τους εξής λόγους:

- Λόγω κακών καιρικών συνθηκών
- Λόγω αναμονής υλικών
- Λόγω αναμονής πληρωμής 1^{ου} λογαριασμού

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με το αριθ. 2995/17-06-2024 έγγραφό του προς τη Δημοτική Επιτροπή ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας με ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2995/17-06-2024 αίτηση του αναδόχου όπου αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 2995/17-06-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 17/07/2023, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
3. Με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/04/2024
4. Η με αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
5. Με την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/2024.

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 16-10-2024 για τον παρακάτω λόγο:

- α) Λόγω κακών καιρικών συνθηκών
- β) Λόγω αναμονής υλικών

γ) Λόγω αναμονής πληρωμής 1^{ου} λογαριασμού

αιτείται παράταση εργασιών μέχρι 16-10-2024.

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 16/10/2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016: Προθεσμίες παραγ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.»

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, μέχρι 16/10/2024 (άρθρο 147 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», ήτοι έως 16/10/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 112 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος