

**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 116 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση αυτής στις 10-06-2025. Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 11-06-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό 18 / 2025 τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

**Αριθμός Απόφασης 116 / 2025**

**Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης εργασιών του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙ-ΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ) με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011350453**

Στο Ανθηρό σήμερα την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 2830/06-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Τρόπος Παρουσίας	Απόντες
1	Σακκάς Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ	Δια ζώσης	
2	Καραγεώργος Αθανάσιος	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
4	Κορλού Όλγα	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος	Μέλος			Χ
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης εργασιών του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙ-ΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ) με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011350453, είπε τα εξής:

#### Γενικά στοιχεία

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 278.000,00 € με το ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 22-05-2024 με συμβατικό ποσό 225.773,81 € (με ΦΠΑ).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 22-05-2025. Αίτημα αναδόχου Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις μήνες.

#### Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 2222/08-05-2025 αίτηση του αναδόχου μέχρι την ημέρα της αίτησης χορήγησης παράτασης είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον οικισμό Ελληνικά και απομένουν εργασίες στους οικισμούς Βλασίου και Βραγκιανών. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών κατά τον ανάδοχο οφείλεται:

Στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, όπου σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο, στην αίτησή του, πίνακα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για 93 ημέρες.

Όσον αφορά τους ανωτέρους λόγους, σημειώνεται ότι πράγματι η εκτέλεση εργασιών σε τμήματα της εαρινής και φθινοπωρινής περιόδου είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη τη χειμερινή περίοδο, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση 93 ημερών, δηλαδή μέχρι την 23-08-2025.

## Εισηγούμαστε

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙ-ΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)** με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. **0011350453**», μέχρι 23/08/2025

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- Την υπ' αριθ. Πρωτ 2222/08-05-2025 αίτηση του αναδόχου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙ-ΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)** με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. **0011350453**», μέχρι 23/08/2025

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 116 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος