

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 20^η του μηνός Ιουνίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 125 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 20-06-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 20-06-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 19 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 125 / 2025

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας».».

Στο Ανθηρό σήμερα την 20^η Ιουνίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 944/16-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 2557/26-05-2025 αίτημα του αναδόχου της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, με την οποία ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης της ανωτέρω προμήθειας και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 203.000,00 €, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 174.493,30 € (με το ΦΠΑ).
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 12-07-2024, με προθεσμία περαίωσης της προμήθειας έως 12-10-2024.
3. Με την υπ' αριθμ. 171/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΨΗΩΨ3-Υ7Ρ) χορηγήθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας», μέχρι 12-12-2024, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής
4. Με την υπ' αριθμ. 199/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΨ0ΩΨ3-4Ε4) χορηγήθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας», μέχρι 31-3-2025, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής.
5. Με την υπ' αριθμ. 115/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Σ2ΦΩΨ3-11Ι) τροποποιήθηκε η μελέτη για την προσθήκη των θέσεων στις Δ.Κ. Ελληνικών, Δ.Κ. Πετρωτού και στον οικισμό Μεταμόρφωσης της Τ.Κ. Ανθηρού.
6. Με την υπ' αριθμ. 53/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΕΤΩΨ3-ΗΒΜ) χορηγήθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας», μέχρι 31-5-2025, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής.
7. Οι ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής διορθώθηκαν και ισχύουν με την με αριθμό 112/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Με το αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 21-07-2025 για τον παρακάτω λόγο:

Στο χρονικό διάστημα από 31-03-2025 έως και 31-05-2025 έχοντας υπόψη τα δελτία καιρού παρατηρήθηκαν 52 ημέρες με υετό . :

Συνεπώς ο κύριος λόγος που επικαλείται την παράταση εργασιών είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν επέτρεψαν την έντεχνη τοποθέτηση των οργάνων καθώς και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων των παιδικών χαρών και στις τρεις τοπικές ενότητες (Πετρωτό, Ελληνικά και Μεταμόρφωση).

Για το λόγο αυτό ζητά παράταση έως 21/7/2025.

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, έως 21/07/2025.

Το μέλος της παράταξης της μειοψηφίας κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζει.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την αριθμ. πρωτ. 2557/26-05-2025 αίτημα του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, έως 21/07/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 125 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος