

**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 21<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η υπογραφομένη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 140 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση αυτής στις 19-07-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφομένων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 21-07-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό 22 / 2025 τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

**Αριθμός Απόφασης 140 / 2025**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 3588/15-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ»**, είπε τα εξής:

#### **ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ»**

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 3428/7-7-2025 του αναδόχου του έργου: : **Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ .Κ . Βλασίου** με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 56.511,65 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 08/10/2024, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι 6 (έξι) μήνες μέχρι τις 08-04-2025.
3. Με την υπ' αριθμ. 94/2025 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής αποφασίστηκε παράταση προθεσμίας έως 08-07-2025.
4. Με την παρούσα αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 30-9-2025 διότι δεν έχει εγκριθεί ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου.
5. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου, μέχρι 30/ 09 / 2025, όσο δικαιούται, έχοντας υπόψη το άρθρο 147: «Προθεσμίες» του ν.4412/2024 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε το ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α').

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν, λέγοντας: « Πρώτον είναι η δεύτερη παράταση και δεύτερον δεν μας διευκρινίζουν παρόλο που το ζητήσαμε σε τι ποσοστό έχουν εκτελεστεί οι εργασίες με τον λόγο ότι δεν γνωρίζουν».

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 126/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3492/22-01-2025 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. 3428/7-7-2025 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου « **Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ.Κ . Βλασίου**», μέχρι 30/09/2025, όσο δικαιούται, έχοντας υπόψη το άρθρο 147 : «Προθεσμίες» του Ν.4412/2024 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α')

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 140 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος