

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
GovernanceDigitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2024.10.11  
14:51:03 EEST  
Reason:  
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης**

Στο Ανθηρό σήμερα την 01<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 145 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 27-09-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 01-10-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

*Από το Πρακτικό 18 / 2024 συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ*

**Αριθμός Απόφασης 145 / 2024**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω «ΙΑΝΟΥ» στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών.»

Στο Ανθηρό σήμερα την 27<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 4724/23-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Κούτσικος Κωνσταντίνος (Αναπληρώνει τον κ. Θεοδωράκη Αθανάσιο)		Μέλος	X
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω «ΙΑΝΟΥ» στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανων»,** είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 4712/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΗ «ΡΑΓΑΖΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 90.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 81.900,01,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 20/12/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 22-6-2023.
3. Με την αρ. 120/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αργιθέας δόθηκε παράταση έως τις 30/12/2023
4. Με την αρ. 157/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αργιθέας δόθηκε παράταση έως τις 30/06/2024
5. Με την αρ. 96/2024 απόφαση του Δ.Ε. του Δήμου Αργιθέας δόθηκε παράταση έως τις 30/09/2024
6. Με την παρούσα αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 30-12-2024 για τον παρακάτω λόγο:  
Λόγω εκκρεμότητας ολοκλήρωσης ορισμένων εργασιών και έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αιτούμε παράταση εργασιών μέχρι 30-12-2024.
7. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

## ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 30/12/2024.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4712/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών**», μέχρι 30-12-2024.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος καταψηφίζουν, διότι:

Πρόκειται για την τέταρτη παράταση. Το έργο αφορά αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ιανό, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποκατασταθεί άμεσα και όχι να καθυστερεί η αποκατάστασή τους, χορηγώντας η δημοτική αρχή στον εργολάβο συνεχείς παρατάσεις.

Η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε, αντί να εγκρίνει παρατάσεις, να πιέζει τους αναδόχους να εκτελέσουν τα έργα μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, παρακολουθώντας την πορεία των έργων και σε περίπτωση που διαπίστωνε καθυστερήσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον φορέα του έργου λειτουργεί θετικά για την ολοκλήρωση του έργου. Δηλ. υπό τον φόβο της έκπτωσης ο εργολάβος αναγκάζεται να ολοκληρώσει το έργο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 145 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη  
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές  
Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος