

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 05^η του μηνός Αυγούστου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 153 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση αυτής στις 05-08-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 05-08-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 24 / 2025 έκτακτης μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 153 / 2025

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022».

Στο Ανθηρό σήμερα την 05^η Αυγούστου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4038/05-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5)

Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της έκτακτης μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 3041/19-06-2025 του αναδόχου του έργου: : Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3087/20-06-2025 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων με το οποίο διαβιβάζει την αίτηση του αναδόχου και ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Γενικά στοιχεία

- ✓ Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000,00 € με το ΦΠΑ.
- ✓ Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 08-4-2024 με συμβατικό ποσό 365.000,00 € (με ΦΠΑ).
- ✓ Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες μέχρι 08-04-2025.
- ✓ Με την αριθμ. 97-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 08-07-2025

Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.

Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 3041/19-6-2025 αίτηση του αναδόχου: "Υποβάλλουμε αίτηση παράτασης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ..ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)Α.Μ.2/2022» που εκτελείται εντός του Δήμου Αργιθειας λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Όπως είναι γνωστό, στις περιοχές που εκτελείται το υπόψη έργο και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Μάρτιο 2025 και Απρίλιο 2025 και Μάιο 2025 παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις σύμφωνα με το ημερολόγιο έργου.

Έτσι, κατά την διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την εκτέλεση των εργασιών, δεδομένου ότι το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η σκυροδέτηση οδών, εργασίες που σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν μπορούν να εκτελεστούν υπό τις παραπάνω συνθήκες.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε συνολική παράταση του έργου «με αναθεώρηση», κατά 30 ημέρες δηλαδή μέχρι 06-08-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021"

Όσον αφορά τους ανώτερους λόγους, σημειώνεται ότι πράγματι η εκτέλεση εργασιών τους μήνες Μάρτιο 2025 και Απρίλιο 2025 και Μάιο 2025 είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη κάποιες ημέρες λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για τριάντα (30) ημέρες δηλαδή μέχρι την 06-08-2025.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για τρεις μήνες δηλαδή μέχρι την 06-08-2025

Στη συνέχεια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 210805/04-08-2025 έγγραφό του, χορηγεί θετική γνώμη για την 2η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 06-08-2025.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Την 2η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 06-08-2025.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: « Είναι αστεία η αιτιολογία ότι δήθεν οι έντονες βροχοπτώσεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο του 2025 δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών στον εργολάβο. Μακάρι να είχαμε βροχές την άνοιξη στην Αργιθέα! Μπορεί να μην είχαμε πρόβλημα με την ύδρευση σε κάποια χωριά. Είναι η δεύτερη παράταση και δεν μας ενημερώσατε, κατά την πάγια τακτική σας, σε τί ποσοστό έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση».

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 126/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3492/22-01-2025 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. 3041/19-06-2025 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου
- Το υπ' αριθ. Πρωτ. 3087/20-06-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων
- Τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 210805/04-08-2025 έγγραφό του
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Την 2η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 06-08-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 153 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος