

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης

Στο Ανθηρό σήμερα την 01^η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 171 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 31-10-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 31-10-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 21 / 2024 τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 171 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας της προμηθείας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για ανάγκες του Δήμου Αργιθέας».

Στο Ανθηρό σήμερα την 31^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 5293/25-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για ανάγκες του Δήμου Αργιθέας»,** είπε τα εξής:

Με την την υπ' αριθ. 4568/10-9-2024 αίτηση του ο ανάδοχος: « Τσιανάκας και Σια Ε.Ε. » αιτείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες κατά δύο(2) μήνες , πέραν της συμβατικής προθεσμίας που είναι έως 12-10-2024 για τους παρακάτω λόγους :

«Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 40% των προβλεπόμενων εργασιών και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση των τριών από τις επτά παιδικές χαρές.

Το χρονικό διάστημα, που προβλεπόταν από την προμήθεια ως χρόνος περάτωσης των εργασιών, δεν επαρκεί για τους εξής λόγους:

• Καθυστέρηση στην παράδοση των οργάνων λόγω των καλοκαιρινών αδειών των εργοστασίων και των μεταφορικών.»

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 1686/31-5-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. την υπ' αριθμ.πρωτ.3575/12-7-2024 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας .
3. την υπ' αριθ. 4568/10-9-2024 αίτηση του αναδόχου Τσιανάκας και Σια Ε.Ε. περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο(2) μήνες έως 12-12-2024 .
4. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών της ανωτέρου προμήθειας μέχρι 30/11 /2024.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4568/10-09-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για ανάγκες του Δήμου Αργιθέας**», μέχρι 12-12-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 171 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος