

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 12^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 174 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση αυτής στις 12-09-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 12-09-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 28 / 2025 τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 174 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποεργού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0035994077».

Στο Ανθηρό σήμερα την 12^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4672/08-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Τρόπος Παρουσίας	Απόντες
1	Σακκάς Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ	Δια ζώσης	
2	Καραγεώργος Αθανάσιος	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
4	Κορλού Όλγα	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος	Μέλος	Χ	Με τηλεδιάσκεψη	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0035994077».**

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 3880/28-07-2025 του αναδόχου του έργου: : Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3983/31-07-2025 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων με το οποίο διαβιβάζει την αίτηση του αναδόχου και ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Γενικά στοιχεία

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000,00 € με το ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 08-4-2024 με συμβατικό ποσό 365.000,00 € (με ΦΠΑ).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες μέχρι 08-04-2025.

Με την υπ' αριθμ. 97-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών τριών μηνών (3) έως 08-07-2025.

Με την υπ' αριθμ. 153-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά ένα (1) μήνα έως 06-08-2025.

Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 1 (ένα) μήνα έως 06-9-2025

Αιτιολογία αιτήματος

Με τη με αριθμ. πρωτ. 3880/28-7-2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης κατά ένα μήνα για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)» που εκτελείται εντός του Δήμου Αργιθέας, για τους παρακάτω λόγους, όπως αυτολεξεί αναφέρονται στην συνημμένη αίτησή του:

- Όπως είναι γνωστό, στις περιοχές που εκτελείται το υπόψη έργο και συγκεκριμένα τον μήνα Ιούλιο 2025 παρατηρήθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες ισχυρού καύσωνα). Έτσι, κατά την διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την εκτέλεση των εργασιών, δεδομένου ότι το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η σκυροδέτηση οδών, εργασίες που σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν μπορούν να εκτελεσθούν υπό τις παραπάνω συνθήκες.
- Επίσης έχει συνταχθεί από την υπηρεσία ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί (εκκρεμεί η γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου και η τελική έγκριση από την Δημοτική επιτροπή).

Πράγματι στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα σε όλη την περιοχή επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες ισχυρού καύσωνα) για συνεχόμενες ημέρες δυσχεραίνοντας και σε συγκεκριμένες ώρες απαγορεύοντας τη διενέργεια εργασιών σκυροδέτησης. Ταυτόχρονα τις ημέρες του καύσωνα δεν ήταν επιτρεπτή η εργασία στο πεδίο κατά τις μεσημεριανές ώρες και για λόγους προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο συντάχθηκε και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ), καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) τόσο για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όσο και για κανονισμό της τιμής νέων εργασιών που είναι απαραίτητες για αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» κατά ένα (1) μήνα του έργου του θέματος, δηλαδή μέχρι 06/09/2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 234043/02-09-2025 έγγραφό του, χορηγεί θετική γνώμη για την 3η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 3ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 06-09-2025.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Την 3η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 3ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», όπως προτείνεται μέσω της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 06-09-2025.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: « Είναι η τρίτη παράταση και δεν προκύπτει ποιές ακριβώς ημέρες επικράτησε καύσωνας και πως επηρεάστηκε η εκτέλεση των εργασιών. Επισημαίνουμε ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική στα θέματα που εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή ».

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 126/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3492/22-01-2025 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. 3880/28-07-2025 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου
- Το υπ' αριθ. Πρωτ. 3983/31-07-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων
- Τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 234043/02-09-2025 έγγραφό του
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 3ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ. 2/2022», όπως προτείνεται μέσω της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 06-09-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 174 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος