

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 10^η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 19 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 10-02-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 05/ 2026 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 19 / 2026

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας

Στο Ανθηρό σήμερα την 09^η Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 611/05-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»,** είπε τα εξής:

Γενικά στοιχεία

- Με την αρ. πρωτ. 3873/22-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΦΑ46ΜΤΛ6-4ΩΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Απόφαση ένταξης του έργου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα «Περιβάλλον»
- Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 1.340.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 967.766,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Την αρ 59/2024 απόφαση της ΔΕ Δήμου Αργιθέας που ορίζει ως ανάδοχο την εταιρεία Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε.
- Την υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 29/08/2024, με αριθμό πρωτ. 4379 και η προθεσμία περαίωσης ήταν 29/02/2026
- Την αρ. 5251/4-3-2025 Έγκριση υπεργολαβίας η οποία ορίζει την «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» ως εγκεκριμένο υπεργολάβο

Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννέα μήνες

Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 259/20-1-2026 αίτηση του αναδόχου ως εξής:

«Με την παρούσα αιτούμαστε να μας χορηγήσετε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 28/11/2026, καθόσον, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, πολλές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή για αρκετούς μήνες του έτους, κατέστη δυσμενής η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης τους εντός του συμβατικού χρόνου.»

Η εισήγηση της Δ/νουσας υπηρεσίας των τεχνικών Υπηρεσιών που μας απέστειλαν στις 27-1-2026 :

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας »

ΣΧΕΤ: Η με Αριθμό Πρωτοκόλλου 259/20-1-2026 αίτηση του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ. 259/20-1-2026 αίτηση του αναδόχου του έργου: : **«Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»** με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αρ.πρωτ. 3873/22-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΦΑ46ΜΤΛ6-4ΩΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Απόφαση ένταξης του έργου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** στον Άξονα «Περιβάλλον»
2. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι **1.340.000,00 €** με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 967.766,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Την αρ 59/2024 απόφαση της ΔΕ Δήμου Αργιθέας που ορίζει ως ανάδοχο την εταιρεία Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε .
4. Την υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 29/08/2024, με αριθμό πρωτ. 4379 και η προθεσμία περαίωσης ήταν 29/02/2026
5. Την αρ. 5251/4-3-2025 Έγκριση υπεργολαβίας η οποία ορίζει την «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» ως εγκεκριμένο υπεργολάβο

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση περαίωσης εργασιών για τον παρακάτω λόγο:
- Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις πολλές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν για αρκετούς μήνες κατέστη δυσμενής η απρόσκοπτη εκτέλεση εργασιών *αιτούμαστε παράταση εργασιών κατά εννέα (9) μήνες μέχρι 29-11-2026.*

Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 29/11/2026.

Εισηγούμαστε:

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας », για εννέα (9) μήνες μέχρι 29/11/2026.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την με αριθ. Πρωτ. 259/20-01-2026 αίτηση χορήγησης παράτασης του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας », για εννέα (9) μήνες μέχρι 29/11/2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 19 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος