

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.02.15
12:33:03 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης**

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 22 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 26-01-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 26-01-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 02/2024 συνεδρίασης διά ζώσης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 22 / 2024

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας.

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 436/22-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η	Παρόντες	Απόντες
-----	---------	----------	---------

1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	X	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	X	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης :

« Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας» και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ως κατεπείγον σύμφωνα με την αριθ. 07/2024 Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας»**, είπε τα εξής:

Η εταιρεία Κατσιάβας Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με την από 15-12-2023 αίτησή του, με αριθμ. πρωτ. 34623/ 15-12-2023 προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργιθέας, με Θέμα : Παράταση της εργολαβίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», όπου αναφέρει τα εξής:

Ζητούμε παράταση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» έως και τις 30/06/2024.

«Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Αργιθέας δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι συχνές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και ELIAS, δεν επέτρεψαν όχι μόνο την εκτέλεση των εργασιών αλλά ούτε και την προσέγγιση των εργαζομένων στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκτέλεση των εργασιών πρέπει πάντα να ακολουθεί τις οδηγίες των προτύπων ΠΕΤΕΠ ,γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ιδανικών καιρικών συνθήκων .Το παραπάνω αποτελεί κανόνα ειδικά σε ορεινές τοποθεσίες, όπως αυτές της Αργιθέας ,ώστε η ποιότητα των έργων να παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο καθώς αυτά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους βάλλονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Με το αριθ. 5237 / 29-12-2023 έγγραφό του προς τη Δημοτική Επιτροπή ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας με ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».

Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 34623/ 15-12-2023 αίτηση του αναδόχου όπου αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 34623 /15-12-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 540.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 299.763,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 05/08/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες μέχρι τις 05-08-2023.
3. Με την υπ αριθ. 100/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΓΩΒΩΨ3-ΒΝ5) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 31-12-2023.

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 30-06-2024 για τους παρακάτω λόγους:

«Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Αργιθέας δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι συχνές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό τις κακοκαιρίες Daniel και ELIAS, δεν επέτρεψαν όχι μόνο την εκτέλεση των εργασιών αλλά ούτε και την προσέγγιση των εργαζομένων στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκτέλεση των εργασιών πρέπει πάντα να ακολουθεί τις οδηγίες των προτύπων ΠΕΤΕΠ ,γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ιδανικών καιρικών συνθήκων .Το παραπάνω αποτελεί κανόνα ειδικά σε ορεινές τοποθεσίες, όπως αυτές της Αργιθέας ,ώστε η ποιότητα των έργων να παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο καθώς αυτά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους βάλλονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 30/06/2024, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατήσαν στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών και σε συνδυασμό με τις κακοκαιρίες Daniel και ELIAS, δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες .

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 :Προθεσμίες παραγ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.»

Προτείνω:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, μέχρι 30/06/2024 (άρθρο 147 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», ήτοι έως 30/06/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Όλγα Κορλού και Αθαν. Θεοδωράκης καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 22/ 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος