

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
GovernanceDigitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2025.01.07  
11:26:35 EET  
Reason:  
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης**

Στο Ανθηρό σήμερα την 27<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 221 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 27-12-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 27-12-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 26 / 2024 τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

**Αριθμός Απόφασης 221 / 2024**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2024.

Στο Ανθηρό σήμερα την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 6378/23-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος		X
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	X	
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2024**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ. 6315/ 18 -12 -2024 αίτηση του αναδόχου Σκύλα Θωμά της εργασίας «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2024 ,με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των εργασιών είναι 37.197,46€ με το ΦΠΑ και ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 37.197,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 25/ 06/2024, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν μέχρι τις 31-12-2024.

3.Με την αριθμ.πρωτ. 6315/ 18 -12 -2024 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση (3) τρεις μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών έως 31-03-2025 για την έντεχνη και σωστή ολοκλήρωσή του.

3. Η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών ζητείται για τον παρακάτω λόγο:

« Το σύνολο των εργασιών οι οποίες μας υπεδείχθησαν από την υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί έντεχνα (Καθαρισμός δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων κλπ ) και έχει απομείνει επισκευές του συνολικού δικτύου ύδρευσης . Το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες .Για τους παραπάνω λόγους ζητώ να μου δοθεί παράταση εργασιών μέχρι 31/03/2025 για την έντεχνη ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας»

5. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι ο ανωτέρω λόγος είναι βάσιμος και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

6.Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 :Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραγ.1 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση , η συνολική διάρκεια της σύμβασης

μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου.....»

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2024» , κατά τρεις μήνες (3 ) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών μέχρι 31/ 3 /2025 (άρθρο 217 του Ν.4412/2016) .

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6315/ 18 -12 -2024 αίτηση του αναδόχου

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2024» , κατά τρεις μήνες (3) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών μέχρι 31/ 3 /2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 221 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος