

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
GovernanceDigitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2025.11.14  
13:48:48 EET  
Reason:  
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης**

Στο Ανθηρό σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 225 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 11-11-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 13-11-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

*Από το Πρακτικό 38 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ*

**Αριθμός Απόφασης 225 / 2025**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αχελώου».

Στο Ανθηρό σήμερα την 11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 5852/07-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)		Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής διαζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αχελώου»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Πρωτ. 5419/17-10-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου: **Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αχελώου** με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### **Γενικά στοιχεία**

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 410.000,00 € με το ΦΠΑ.
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 29-12-2023 με συμβατικό ποσό 272.672,32 € (με ΦΠΑ).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 29-12-2024.
- Με την υπ'αριθμ. 197/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 29-06-2025.
- Με την υπ'αριθμ. 132/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 24-10-2025

#### **Αίτημα αναδόχου**

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε μήνες και εννιά ημέρες.  
**Αιτιολογία αιτήματος**

Ειδικότερα, ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης ως εξής:

1. Για τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της Αργιθέας 40 ημέρες
2. Για τη σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) δύο μήνες
3. Για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα πρότυπα ΠΕΤΕΠ δύο μήνες

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται συνολικά χορήγηση παράτασης για δύο μήνες δηλαδή μέχρι την 24-12-2025.

Το μέλος της παράταξης της μειοψηφίας κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζει, λέγοντας: «Πρόκειται για την τέταρτη παράταση και πρόκειται για τη ΣΑΤΑ του 2019 και προηγούμενων ετών που δημοπρατήθηκε το 2019. Πρέπει ο Δήμος να ξεκινήσει τη διαδικασία να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, μήπως τυχόν και εκτελέσει το έργο με το φόβο της έκπτωσης, γιατί με τη χορήγηση συνεχών παρατάσεων το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ».

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 5419/17-10-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου **Συντήρηση - Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αχελώου**, μέχρι 24/12/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 225 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος