

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
GovernanceDigitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2024.02.15  
12:35:11 EET  
Reason:  
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 23 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 26-01-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 26-01-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 02/2024 συνεδρίασης διά ζώσης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

**Αριθμός Απόφασης 23 / 2024**

**Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”»**

Στο Ανθηρό σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 436/22-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X

2	Καραγεώργος Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος	Μέλος	X	
4	Κορλού Όλγα	Μέλος	X	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος	Μέλος	X	
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης :

**« Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας» και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών».**

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ως κατεπείγον σύμφωνα με την αριθ. 07/2024 Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ"»**. είπε τα εξής:

Το υπ' αριθμ. πρωτ.9142/21-12-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με θέμα: «Παράταση εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Ανθηρού » της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 13-3-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016,το δε έργο χαρακτηρίζεται ως κατηγορία «4α»(με οικονομικό υπόλοιπο μετά την 31-12-2023) στο Σχέδιο Φρ'άσης του ΠΕΠ.Θ και στο ΟΠΣ(ΤΔΠ).

Η εταιρεία Κατσιάβας Χρ. – Νάτσης Κων. Ο.Ε. με την από 13-11-2023 αίτησή του, με αριθμ. πρωτ. 31531 / 13-11-2023 προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργιθέας, με Θέμα : «Παράταση εργολαβίας» όπου αναφέρει τα εξής:

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την παράταση των εργασιών του έργου : **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ»** .

Ζητούμε αναλυτικά παράταση για τους ακόλουθους λόγους:

Ι. Λόγω της καταιγίδας ΝΤΑΝΙΕΛ και της καταιγίδας ΕΛΙΑΣ αιτούμεθα παράταση 3 μηνών καθώς η πρόσβαση στο Ανθηρό, λόγω της κατάρρευσης της Γέφυρας Αργυρή είχε διακοπεί, ενώ με την απόφαση 366Α /2023 του Διευθυντή Αστυνομίας Καρδίτσας, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων έως και 3,5τν, γεγονός που κάνει αδύνατη τη μεταφορά των υλικών για την υλοποίηση των απολειπόμενων εργασιών.

Για την έντεχνη και ορθή κατασκευή της εργολαβίας αιτούμεθα παράταση εργασιών 3 μηνών δηλαδή (λήξη 13/12/2023 + 3 μήνες) έως και τις 13 / 3 / 2024.

Με το αριθ. 31531 / 5-12-2024 έγγραφό του προς την ΕΥΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας με ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ».

Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 31531/ 13-11-2023 αίτηση του αναδόχου όπου αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την 31531/ 13-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ», με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 110.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 79.965,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 13/10/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 13-04-2023.
3. Την υπ' αριθμ 69/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/9/2023 .
4. Την υπ'αριθμ.127/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/12/2023

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση εργασιών 3 μηνών έως 13-3-2024 για τους παρακάτω λόγους:

«Λόγω της καταιγίδας ΝΤΑΝΙΕΛ και της καταιγίδας ΕΛΙΑΣ αιτούμεθα παράταση 3 μηνών καθώς η πρόσβαση στο Ανθηρό , λόγω της κατάρρευσης της Γέφυρας Αργυρή είχε διακοπεί ,ενώ με την 3366Α /2023 του Δ/ντη Αστυνομίας Καρδίτσας, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων έως 3,5τν , γεγονός που κάνει αδύνατη τη μεταφορά των υλικών για την υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών .

Για την έντεχνη και ορθή κατασκευή της εργολαβίας αιτούμεθα παράταση εργασιών 3 μηνών δηλαδή (λήξη 13/12/2023 + 3 μήνες) έως 13/3/2024

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 13/3/2023 , λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατήσαν στην περιοχή του έργου, διότι δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες .

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016: Προθεσμίες παραγ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.»

Προτείνω:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ», πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, μέχρι 13/03/2024 (άρθρο 147 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ», έως 13/03/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Όλγα Κορλού, και κ. Αθαν. Θεοδωράκης καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 23/ 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη  
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος