

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.01.07
13:06:22 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 27^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 236 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 27-12-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ανθηρό 27-12-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 26 / 2024 τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 236 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: **Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.**

Στο Ανθηρό σήμερα την 27^η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 6378/23-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση του αναδόχου του έργου: : ««Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Δήμου Αργιθέας » , με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 15.000,00 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 01/07/2024, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 01-1-2025.

3. Με την παρούσα αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 01-04-2025 για τον παρακάτω λόγο:

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

4. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 31/03/2025.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6372/20-12 -2024 αίτηση του αναδόχου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» μέχρι 31/ 03/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 236 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

ακολουθούν υπογραφές

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος