

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
GovernanceDigitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.02.24  
12:56:59 EET  
Reason:  
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης**

Στο Ανθηρό σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 26 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 17-02-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Κλάρα Δήμητρα

2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 20-02-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 06/ 2026 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

**Αριθμός Απόφασης 26 / 2026**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 17<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 773/13-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών

ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X		Δια ζώσης
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Πρωτ. 320/22-01-2026 αίτηση του αναδόχου του έργου: **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ** με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

### Γενικά στοιχεία

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000,00 € με το ΦΠΑ.
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 22-07-2025 με συμβατικό ποσό 66.500,00€ (με ΦΠΑ).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (6) μήνες, μέχρι 22- 01-2026.

### Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες

### Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 320/22-01-2026 αίτηση του αναδόχου οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Αργιθέας και το δυσπρόσιτο των περιοχών, δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, ενώ η εφαρμογή των τεχνικών προτύπων και των οδηγιών απαιτεί κατάλληλες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα τη χορήγηση σχετικής παράτασης μέχρι 22-07-2026.

Πιο αναλυτικά, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα καιρικά δελτία της αίτησης του αναδόχου δικαιολογούνται 99 ημέρες.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης 99 ημερών, δηλαδή μέχρι την 01-05-2026 με αναθεώρηση.

### **Εισηγούμαστε:**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ**, για ενενήντα εννέα (99) ημέρες, μέχρι 01-05-2026 με αναθεώρηση.

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 320/22-01-2026 αίτηση του αναδόχου του έργου
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 787/13-02-2026 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ**, για ενενήντα εννέα (99) ημέρες, μέχρι 01-05-2026 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 26 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος