

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.12.23
12:24:02 EET
Reason:
Location: Athens

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης

Στο Ανθηρό σήμερα την 23^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 281 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 22-12-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 23-12-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 42 / 2025 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 281 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Αχελώου 2025»

Στο Ανθηρό σήμερα την 22^η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 6797/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος Παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Δια ζώσης
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	Χ		Δια ζώσης
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερησίας διατάξεως **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Αχελώου 2025»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ. **6600/10-12-2025 αίτηση του αναδόχου** Γεωργίου Γόνη της εργασίας **«Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» για το έτος 2025**, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 8.996,20 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 8.996,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 27/06/2025, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι τις 31-12-2025.

3. Με την αριθμ.πρωτ. **6600/10-12-2025 αίτηση του** ο ανάδοχος ζητά παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 31-03-2026 για την έντεχνη και σωστή ολοκλήρωσή του.

3. Η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών ζητείται για τον παρακάτω λόγο:

« Το σύνολο των εργασιών οι οποίες μας υπεδείχθησαν από την υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί έντεχνα (ηλεκτρολογικές εργασίες κλπ.) και έχει απομείνει αντικατάσταση λαμπτήρων και ακόμα κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες . Το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες .Για τους παραπάνω λόγους ζητώ

να μου δοθεί παράταση εργασιών μέχρι 31/03/2026 για την έντεχνη ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας»

4. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι ο ανωτέρω λόγος είναι βάσιμος και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

5.Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 :Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραγ.1 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση , η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου.....»

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών με τίτλο: «**Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Αχελώου**», κατά τρεις μήνες (3) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών μέχρι **31/ 3 /2026** (άρθρο 217 του Ν.4412/2016) .

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6600/10-12-2025 αίτηση του αναδόχου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Αχελώου» , κατά τρεις μήνες (3) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών μέχρι 31/ 3 /2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 281 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος