

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 08^η του μηνός Απριλίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 52 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 08-04-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 08-04-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 09/ 2026 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 52 / 2026

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης λήξης υποβολής του πρώτου σταδίου της μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙ-ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».

Στο Ανθηρό σήμερα την 08ην του μηνός Απριλίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 1930/04-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης λήξης υποβολής του πρώτου σταδίου της μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»,** είπε τα εξής:

Α. Τίθεται υπόψη σας η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**, ΠΟΣΟΥ: 33.480,00€ (27.000,00€ μελέτες και 6.480,00€ ΦΠΑ 24%), (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018489918 16-02-2026), μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και του αναδόχου ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΝΕΡΓ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη μελέτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, βασικό αντικείμενο της οποίας, είναι η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης είκοσι ενός (21) σχολικών και λοιπών δημοτικών κτηρίων του Δήμου Αργιθέας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.100,00 τ.μ., καθώς και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης, για τις εργασίες που θα προκύψουν, προκειμένου το έργο να είναι ώριμο προς υποβολή για χρηματοδότηση και ένταξη σε εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και για δημοπράτηση. Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί σε δύο στάδια.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω σύμβασης, η συνολική προθεσμία (καθαρός χρόνος) ορίζεται σε 43 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Συγκεκριμένα οι προθεσμίες υποβολής των σταδίων της μελέτης έχουν ως εξής, 28 ημέρες για την υποβολή των

παραδοτέων του πρώτου σταδίου και 15 ημέρες για την υποβολή των παραδοτέων του δεύτερου σταδίου.

Σύμφωνα και με την παράγραφο 1 του άρθρου 184/4412-2016, στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου

Β. Τίθεται υπόψη σας η με Αριθμό Απόφασης 41 / 2026 και ΑΔΑ: ΨΞΛ6ΩΨ3-ΖΝΙ απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με Θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 27-2-2025 σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καρδίτσας του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 για την εκτέλεση των έργων», που αφορά στην τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αργιθέας με το Δήμο Καρδίτσας, για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για την επίβλεψη των έργων, στα οποία προβλέπονται στη διακήρυξή τους, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και την ενσωμάτωση σε αυτή, της Μελέτης Ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Αργιθέας, για την οποία θα παραχωρηθεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας ένας Μηχανολόγος Μηχανικός μόνο για την επίβλεψη της παραπάνω μελέτης, λόγω έλλειψης ειδικότητας στο τεχνικό τμήμα του Δήμου Αργιθέας, προέκυψε σημαντική καθυστέρηση προκειμένου οι να ελεγχθούν από τον Μηχανολόγο Μηχανικό που ορίστηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την υπ' αριθμ.136-2026 Απόφαση του Δήμου Καρδίτσας.

Γ. Τίθεται υπόψη σας η από 16-03-2026 Αίτηση παράτασης του Αναδόχου με την ανάλογη αιτιολόγηση παράτασης υποβολής του 1ου σταδίου της μελέτης, που αφορά στην υποχρέωση ορισμού επιβλέποντα Μηχανολόγου Μηχανικού ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες που απαιτούνται πριν την οριστικοποίηση των ΠΕΑ και επακολούθως των επόμενων σταδίων της μελέτης .

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση της παράτασης λήξης του πρώτου σταδίου της μελέτης με τίτλο: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**, ΠΟΣΟΥ: 33.480,00€ (27.000,00€ μελέτες και 6.480,00€ ΦΠΑ 24%), (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΒ018489918 16-02-2026) έως 1-5-2026, ώστε να ολοκληρωθεί η επίβλεψη των απαραίτητων Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών για την εκπόνηση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, μετά τον ορισμό Μηχανολόγου Μηχανικού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, και την αυτοδίκαιη αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του δεύτερου σταδίου της μελέτης κατά το χρονικό διάστημα, που αφορά τις ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης (1ο στάδιο) , ήτοι από την υποβολή του πρώτου σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την υπ' αριθ. Πρωτ. 825/16-02-2026 σύμβαση (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΒ018489918) με τον ανάδοχο
- την με Αριθμό Απόφασης 41 / 2026 και ΑΔΑ: ΨΞΛ6ΩΨ3-ΖΝΙ απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με Θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 27-2-2025 σύναψη

προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καρδίτσας του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 για την εκτέλεση των έργων»

- την από 16-03-2026 Αίτηση παράτασης του Αναδόχου
- την εισήγηση του προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση λήξης του πρώτου σταδίου της μελέτης με τίτλο: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**, ΠΟΣΟΥ: 33.480,00€ (27.000,00€ μελέτες και 6.480,00€ ΦΠΑ 24%), (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018489918 16-02-2026) έως 1-5-2026, ώστε να ολοκληρωθεί η επίβλεψη των απαραίτητων Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών για την εκπόνηση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, μετά τον ορισμό Μηχανολόγου Μηχανικού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, και την αυτοδίκαιη αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του δεύτερου σταδίου της μελέτης κατά το χρονικό διαστήματα, που αφορά τις ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης (1ο στάδιο) , ήτοι από την υποβολή του πρώτου σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 52 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

ακολουθούν υπογραφές

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος