

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 04^η του μηνός Απριλίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 53 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 27-03-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 04-04-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 08 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 53 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».

Στο Ανθηρό σήμερα την 27^η Μαρτίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 1409/21-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ	
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ. 1327/17-03-2025 αίτηση του αναδόχου της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 203.000,00 €, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 174.493,30 € (με το ΦΠΑ).
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 12-07-2024, με προθεσμία περαίωσης της προμήθειας έως 12-10-2024.
3. Με την υπ' αριθμ. 171/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΨΗΩΨ3-Υ7Ρ) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας έως 12-12-2024.
4. Με την υπ' αριθμ. 199/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΨ0ΩΨ3-4Ε4) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας έως 31-03-2025.
5. Με την υπ' αριθμ. 115/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Σ2ΦΩΨ3-Ι1Ι) τροποποιήθηκε η μελέτη για την προσθήκη των θέσεων στις Δ.Κ. Ελληνικών, Δ.Κ. Πετρωτού και στον οικισμό Μεταμόρφωσης της Τ.Κ. Ανθηρού.

Με την αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 31-05-2025 για τους παρακάτω λόγους:

Το χρονικό διάστημα, που προβλεπόταν από την μελέτη ως χρόνος περάτωσης των εργασιών, δεν επαρκεί για τον εξής λόγο:

- Κατασκευή ακόμα τριών παιδικών χαρών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προμήθεια.

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»** έως 31-05-2025.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463 / 2016, το Β.Δ. 17-5/15-6-59, το αριθ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, του Π.Δ. 80/2016 και της αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και το Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4623/2019, Ν. 4625/2019 ,Ν.4735/2020 και Ν.5056/2023.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 1327/17-03-2025 αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου της

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» έως 31-05-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 53 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος