

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.04.15
13:34:00 EEST
Reason:
Location: Athens

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η του μηνός Απριλίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 57 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 10-04-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 10-04-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 08/2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 57 / 2024

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η παράταση) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού (Α/Α της πράξης 5045301)».

Στο Ανθηρό σήμερα την 10^η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 1792/5-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η	Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος	X	
2	Πούλιος Χαράλμπος (Αναπληρώνει τον κ. Καραγεώργο Αθανάσιο)	X	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος	X	
4	Κορλού Όλγα	X	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος	X	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα			

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η παράταση) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού (Α/Α της πράξης 5045301)»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ», με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το αριθ. 1072 / 11-03-2024 έγγραφό του Δήμου Αργιθέας προς την ΕΥΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ» σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 110.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 79.965,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 13/10/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 13-04-2023.
3. Την υπ' αριθμ 69/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/9/2023 .
4. Την υπ'αριθμ.127/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/12/2023
5. Την υπ'αριθμ.23-2024 Απόφαση Δημοτικής επιτροπής εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/3/2024

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση εργασιών 1 (ενός) μήνα έως 13-4-2024 για τους παρακάτω λόγους:

1. Λόγω καιρικών συνθηκών.
2. Λόγω κατάρρευσης της Γέφυρας Αργύρη είχε διακοπεί ,ενώ με την 366Α /2023του Δ/ντη Αστυνομίας Καρδίτσας, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων έως 3,5τν , γεγονός που κάνει αδύνατη τη μεταφορά των υλικών για την υλοποίησης των υπολειπόμενων εργασιών .

Για την έντεχνη και ορθή κατασκευή της εργολαβίας αιτούμεθα παράταση εργασιών 1 μήνα δηλαδή (λήξη 13/3/2024 + 1 μήνα) έως 13/4/2024

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1871/19-03-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με θέμα: «προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4^η παράταση) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού (Α/Α της πράξης 5045301)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ένα μήνα ήτοι μέχρι 13-04-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 13/04/2024 , λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατήσαν στην περιοχή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού (Α/Α της πράξης 5045301)» και δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016: Προθεσμίες παραγ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Την αίτηση του αναδόχου

Το έγγραφο 1072 / 11-03-2024 του Δήμου προς την Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Το έγγραφο 1871/19-03-2024 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ», έως 13/03/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 57 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος