

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 05^η του μηνός Μαΐου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 87 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 30-04-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 05-05-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 11 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 87 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης παράτασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟ - ΠΕΤΡΙΛΟ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Α.Μ. 1/2022))».

Στο Ανθηρό σήμερα την 30^η Απριλίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 1988/25-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: Συζήτηση και λήψη απόφασης παράτασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟ - ΠΕΤΡΙΛΟ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Α.Μ. 1/2022))», είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 1451/24-03-2025 του αναδόχου του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟ - ΠΕΤΡΙΛΟ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Α.Μ. 1/2022))» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1451/10-04-2025 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων με το οποίο διαβιβάζει την αίτηση του αναδόχου και ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Γενικά στοιχεία

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000,00 € με το ΦΠΑ.
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-4-2024 με συμβατικό ποσό 393.878,87 € (με ΦΠΑ).
- Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 12-4-2024.

Αίτημα αναδόχου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά μήνες.

Αιτιολογία αιτήματος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 1451/24-3-2025 αίτηση του αναδόχου μέχρι την ημέρα της αίτησης χορήγησης παράτασης είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες στους οικισμούς Κουμπουριανά και Λεοντίτο και απομένουν εργασίες στον οικισμό Πετρίλο. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών κατά τον ανάδοχο οφείλεται:

- Στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, όπου σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο, στην αίτησή του, πίνακα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για 197 ημέρες (173 ημέρες κακοκαιρίας, εκ των οποίων οι 95 ημέρες

βροχοπτώσεων, ενώ 24 ημέρες αφορούν μη εκτέλεση εργασιών μετά από σημαντική βροχόπτωση).

- Στην καθυστέρηση αποπληρωμής του 1ου λογαριασμών, ο οποίος δεν έχει ακόμη πληρωθεί παρόλο που υπογράφηκε στις 2-12-2024.

Όσον αφορά τους ανωτέρους λόγους, σημειώνεται ότι πράγματι η εκτέλεση εργασιών από τα μέσα της φθινοπωρινής περιόδου, τη χειμερινή περίοδο και σε ένα σημαντικό τμήμα της εαρινής περιόδου είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου. Αντιθέτως, ο δεύτερος λόγος δεν αποτελεί αιτία χορήγησης παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16, καθώς δεν υπήρξε διακοπή εργασιών. Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για έξι μήνες (όση και η οριακή προθεσμία του έργου), δηλαδή μέχρι την 12-10-2025.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 100654/14-04-2025 έγγραφό του, χορηγεί θετική γνώμη για την 1η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)Α.Μ.1/2022», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)Α.Μ.1/2022», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0036137077, όπως προτείνεται μέσω της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 12-10-2025.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 126/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3492/22-01-2025 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. 1451/24-03-2025 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου
- Το υπ' αριθ. Πρωτ. 1451/10-04-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων
- Τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 100654/14-04-2025 έγγραφό του
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την 1η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)Α.Μ.1/2022», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)Α.Μ.1/2022», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0036137077, όπως προτείνεται μέσω της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 12-10-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 87 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος