

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 96 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 17-06-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 17/06/2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 13 / 2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

**Αριθμός Απόφασης 96 / 2024**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών»

Στο Ανθηρό σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 2906/13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)		Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών»,** είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 2521/22-05-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΗ «ΡΑΓΑΖΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 90.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 81.900,01,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 20/12/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 22-6-2023.
3. Με την αρ. 120/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αργιθέας δόθηκε παράταση έως τις 30/12/2023
4. Με την αρ. 157/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αργιθέας δόθηκε παράταση έως τις 30/06/2024
5. Με την παρούσα αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 30-09-2024 για τον παρακάτω λόγο:  
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών του απερχόμενου Χειμώνα , αιτούμε παράταση εργασιών μέχρι 30-09-2024.
5. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 30/09/2024.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2521/22-05-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών**», μέχρι 30-09-2024.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν για τους παρακάτω λόγους:

- 1) Δεν διευκρινίζεται πότε έλαβαν χώρα τα δυσμενή φυσικά φαινόμενα και πως αυτά επηρέασαν την εκτέλεση του έργου
- 2) Εξάλλου πρόκειται για την τρίτη παράταση. Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή αντί να εισηγείται παράταση να έχει πιέσει τον ανάδοχο να εκτελέσει το έργο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του να ξεκινήσει τη διαδικασία κήρυξής του ως έκπτωτου, για να τον αναγκάσει να συμμορφωθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 96 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη  
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος