

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 20^η του μηνός Ιουνίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 97 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 17-06-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 17/06/2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 13 / 2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 97 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 17^η Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 2906/13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)		Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 2679/28-5-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 540.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 299.763,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 05/08/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες μέχρι τις 05-08-2023.
3. Με την υπ' αριθμ. 100-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΓΩΒΩΨ3-ΒΝ5) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-12-2023.
4. Με την υπ' αριθμ. 22-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-6-2024

Με την αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 31-12-2024 για τους παρακάτω λόγους:

«Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Αργιθέας, δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι συχνές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις κακοκαιρίες Daniel και Elias, δεν επέτρεψαν όχι μόνο την εκτέλεση των εργασιών αλλά ούτε και την προσέγγιση των εργαζομένων στα σημεία εκτέλεσης εργασιών. Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκτέλεση των εργασιών πρέπει πάντα να ακολουθεί τις οδηγίες των προτύπων ΠΕΤΕΠ, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ιδανικών καιρικών συνθηκών. Το παραπάνω αποτελεί κανόνα ειδικά σε ορεινές τοποθεσίες, όπως αυτές της

Αργιθέας ,ώστε η ποιότητα των έργων να παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο καθώς αυτά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους βάζονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα »

Η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 31-12-2024 , λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατήσαν στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών και σε συνδυασμό με τις κακοκαιρίες Daniel και Elias δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες .

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2679/28-05-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**», μέχρι 31-12-2024.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν για τους παρακάτω λόγους:

- 1) Δεν διευκρινίζεται πότε έλαβαν χώρα τα δυσμενή φυσικά φαινόμενα και πως αυτά επηρέασαν την εκτέλεση του έργου
- 2) Εξάλλου πρόκειται για την τρίτη παράταση. Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή αντί να εισηγείται παράταση να έχει πιέσει τον ανάδοχο να εκτελέσει το έργο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του να ξεκινήσει τη διαδικασία κήρυξής του ως έκπτωτου, για να τον αναγκάσει να συμμορφωθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 97 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος