

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 20^η του μηνός Ιουνίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 98 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 17-06-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 17/06/2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 13 / 2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 98 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταξη περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 17^η Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 2906/13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)		Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ. 2218/30-4-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: : “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ(Α.Μ. 07/2021)” με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 74.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 58.590,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 31/05/2023, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες μέχρι τις 31-05-2024.
3. Με την αριθμ.πρωτ. 2218/30-4-2024 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση μέχρι 31-12-2024 για τους παρακάτω λόγους :
Λόγω έντονων καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αρχικά είχαμε προβλέψει , αιτούμαι παράταση εργασιών μέχρι 31/12/2024.
4. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του ανωτέρου έργου μέχρι 31/12/2024.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2218/30-04-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εργασιών του έργου «**ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**», μέχρι 31-12-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 98 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος