

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 13^η του μηνός Αυγούστου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. η υπογραφομένη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 158 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 11-08-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφομένων μαρτύρων:

1) Τσίγκα Αθηνά

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 13-08-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 25 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 158 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4131/07-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ, είπε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ με ημερομηνία σύνταξης την 25-07-2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του επιβλέποντος του έργου κ. Τσίγκα Αθηνάς και ημερομηνία θεώρησης 25-07-2025 του Δ/ντη Τεχνικών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμου Καρδίτσας κ. Βασιλόγλου Βασιλείου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Με την παρούσα έκθεση αιτιολογείται η ανάγκη έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1^ο Α.Π.Ε. , 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

I. Ιστορικό

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» είναι **540.000,00** ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 299.763,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 05/08/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες μέχρι τις 05-08-2023.

3. Με την υπ' αριθμ. 100-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΓΩΒΩΨ3-ΒΝ5) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-12-2023.

4.Με την υπ' αριθμ. 22-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-6-2024.

5.Με την υπ' αριθμ. 97-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-12-2024.

6.Με την υπ' αριθμ. 198-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-06-2025.

6.Με την υπ' αριθμ. 133-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 7-10-2025

II. Αντικείμενο έργου

Η μελέτη του έργου αφορά εργασίες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών στη Δ.Ε. Αργιθέας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Στην Τ.Κ. Ανθηρού

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων

Κατασκευή τεχνικού αποχέυσης ομβρίων

Συντήρηση τοιχείου πλατείας

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

Στην Τ.Κ. Καρυάς

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

Στην Τ.Κ. Ελληνικών

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων

Στην Τ.Κ. Αργιθέας

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης

Στην Τ.Κ. Θερινού

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

Στην Τ.Κ. Πετρωτού

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης

Πλακοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων

Στην Τ.Κ. Μεσοβουνίου

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων

Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων

Στην **Τ.Κ. Καλή Κώμης**

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων

Κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων.

III. Αιτιολογία σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. , 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχτηκαν:

Για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργική κατασκευή αυτού και οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά λάθη, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν θίγουν την πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Για να συμπεριλάβουν ποσότητες εργασιών, όπου μετά τις κακοκαιρίες ΝΤΑΝΙΕΛ & ΕΛΙΑΣ, κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια λειτουργία του έργου και την ολοκλήρωση του στόχου του (μεγαλύτερες διατομές τοίχων, αύξηση μήκους τσιμεντοστρώσεων). Ακολουθεί πίνακας με τις εργασίες και τις ποσότητες της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	Ποσότητες
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	342,00
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	6	NET ΟΔΟ ΜΕ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	175,00

Για τη δημιουργία των ακόλουθων νέων τιμών από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
5	Κατασκευή επιχωμάτων	NT1	A-20	ΟΔΟ 1530	m ³	5.385,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	NT2	B-49	ΥΔΡ-6752	kg	720,00

11	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	NT3	12.14.01 .46	ΥΔΡ 6622.1	m	100,00
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	NT4	12.10.05	ΥΔΡ 6711.3	m	3,00

- NT-1: <Κατασκευή επιχωμάτων>. Αποτελούσε προμετρητικό σφάλμα και έπρεπε να συνοδεύει τα άρθρα AT2 & AT3 δάνεια υλικών κατηγορίας E2-E4.
- NT-2: <Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων>. Λόγω της κακοκαιρίας ΝΤΑΝΙΕΛ & ΕΛΙΑΣ κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία σχαρωτών οχετών στον Οικισμό του Ανθηρού, για την προστασία του οικισμού.
- NT-3: < Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm >. Λόγω της κακοκαιρίας ΝΤΑΝΙΕΛ & ΕΛΙΑΣ κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία οχετών στον Οικισμό του Ανθηρού, για την προστασία του οικισμού.
- NT-4: < Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm >. Λόγω της κακοκαιρίας ΝΤΑΝΙΕΛ & ΕΛΙΑΣ κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία οχετών στον Οικισμό του Ανθηρού, για την προστασία του οικισμού.

IV Δαπάνες 1^{ου} Α.Π.Ε. , 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δαπάνη του **1^{ου} Α.Π.Ε. , 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** ανέρχεται στο ποσό των 299.763,37€ + 44.962,36€ = 344.725,73€ από τα οποία 190.770,20€ +31.530,41€ = 222.300,61€ για εργασίες, 0,00€ +4.729,56€ = 4.729,56€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 19.046,05€ για απολογιστικές εργασίες, 1.833,45€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών εργασιών, 1.471,37€ για αναθεώρηση και 58.018,72€+8.702,39€=66.721,11€ για Φ.Π.Α. Ακολουθεί πίνακας με συγκριτική ανάλυση των δαπανών της σύμβασης και του **1^{ου} Α.Π.Ε. , 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	161.675,59	185.926,93
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	29.101,61	33.466,85
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	190.777,20	219.393,78
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	28.616,58	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	19.046,05	19.046,05
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.833,45	1.833,45
ΣΥΝΟΛΟ	240.273,28	240.273,28
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.471,37	1.471,37
ΣΥΝΟΛΟ	241.744,65	241.744,65
ΦΠΑ 24%	58.018,72	58.018,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ)	299.763,37	299.763,37

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Συμ. Σύμβαση
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		26.720,69
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)		4.809,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		31.530,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		4.729,56
ΣΥΝΟΛΟ		36.259,97
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		36.259,97
ΦΠΑ 24%		8.702,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ)		44.962,36

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν, λέγοντας: «Δεν μας εστάλη η εισήγηση, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυξάνετε το ποσό της σύμβασης χωρίς να διευκρινίζετε ποιες συμπληρωματικές εργασίες θα εκτελεστούν και πού θα εκτελεστούν αυτές. Πώς να ψηφίσουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε ενημέρωση;»

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 25/07/2025 αιτιολογική έκθεση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **158 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος