

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης

Στο Ανθηρό σήμερα την 18^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 212 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 17-12-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ανθηρό 17-12-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 25 / 2024 τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 212 / 2024

Περίληψη: ΈΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ.15/2020)

Στο Ανθηρό σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 6217/13-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **ΈΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ.15/2020)**, είπτε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύουσα τον 3ο ΑΠΕ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο χρηματοδοτείται από Έκτακτα Έσοδα του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες του Υπουργείου Υποδομών – ΣΑΕ Ε871
- Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργιθέας με Α.Μ. 15/2020
- Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την απόφαση 106/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΑΩΨ3-ΤΑΨ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας.
- Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 24-11-2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η επιχείρηση Ευθυμίου Λάμπρος, σύμφωνα με την απόφαση 114/2020 (ΑΔΑΜ:21 ΑWRD008192535, ΑΔΑ 99ΝΚΩΨ3-ΔΙ3) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 19-03-2021, μεταξύ του Δημάρχου Αργιθέας και του Αναδόχου, με συνολική δαπάνη 145.161,28 ευρώ χωρίς

Φ.Π.Α. και 179.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α. και με προβλεπόμενο πέρας εργασιών την 19-09-2021.

- Με την απόφαση 109/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας εγκρίθηκε παράταση εργασιών για την αποπεράτωση του έργου έως την 19-03-2022.
- Με την απόφαση 27/2022 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο στο ποσό των 179.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α.
- Με την απόφαση 137/2022 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε αίτημα του αναδόχου για επιμήκυνση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης των εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1.α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, έως και την 31-3-2023.
- Με την απόφαση 37/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση εργασιών για την αποπεράτωση των εργασιών έως την 30-09-2023.
- Με το έγγραφο 3912/9-10-2023 του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών την 30-9-2023.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου ΑΠΕ

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει κάποιες αυξομειώσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων άρθρων εργασιών όπως προέκυψαν μετά την τελική επιμέτρηση των εργασιών.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει με υπέρβαση κατά 14.889,92 ευρώ στα 194.889,91 ευρώ με Φ.Π.Α. , που οφείλεται σε αύξηση κατά 12.022,90 ευρώ για αναθεωρήσεις και σε αντίστοιχη αύξηση κατά 2.885,50 ευρώ για Φ.Π.Α.

Κατά την σύνταξη του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου του νόμου Ν. 4412/16.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος δήλωσαν παρών λέγοντας ότι αφορά αύξηση του συμβατικού ποσού

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 147/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 612/04-01-2024 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (3ος ΑΠΕ) του έργου: Αποκατάσταση

ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βλασίου του Δήμου Αργιθέας (Α.Μ. 15/2020) που ανέρχεται στο ποσό των 194.889,91 ευρώ (με ΦΠΑ) με υπέρβαση κατά 14.889,92 ευρώ που οφείλεται σε αύξηση κατά 12.022,90 ευρώ για αναθεωρήσεις και αντίστοιχη αύξηση κατά 2.885,50 ευρώ για Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 212 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος