

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 03^η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 215 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 30-10-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Κλάρα Δήμητρα

2) Τσίγκα Αθηνά

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 03-11-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 37 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 215 / 2025

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077».

Στο Ανθηρό σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 5584/25-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.»**, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077, είπε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 6-10-2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. της επιβλέπουσας του έργου κ. Αθηνά Τσίγκα , η οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.)

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 500.000,00 €
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 365.000,00 €
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα + Απρόβλεπτα + (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 18% + Αναθεωρήσεις + Φ.Π.Α.: 403.968,14 €
4. Ποσοστό Αύξησης επί σύμβασης : 10,68%
5. Ποσοστό Έκπτωσης : 27,00%
6. Χρηματοδότηση: Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από εθνική δαπάνη.
7. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στις 06-09-2025 (3^η παράταση)
8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- β. Τις διατάξεις των παραγράφων 4,5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- γ. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τίτλος Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, ΤΚ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, ΤΚ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)»

1. Την αρ. 75-2023 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΕΝΩΨ3-ΖΛΕ) απόφαση του Δήμου Αργιθέας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
2. Η με αριθμό 75/2023 (ΑΔΑ:9ΩΕΝΩΨ3-ΖΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Αργιθέας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, προϋπολογισμού 500.000,00€.
3. Η με αριθμό 4/2024 (ΑΔΑ:65Λ3ΩΨ3-03Σ) απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας σχετικά με την έγκριση του πρακτικού Ι αξιολόγησης του διαγωνισμού από το οποίο προέκυψε προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με τη επωνυμία «ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με μέση έκπτωση δημοπρασίας είκοσι επτά τοις εκατό (27,00%) και Συνολική Προσφερόμενη Συμβατική Δαπάνη 365.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. (294.354,84€ για εργασίες και 70.645,16€ για ΦΠΑ 24%).
4. Η με αριθμό 27/2024 (ΑΔΑ: 6Κ32ΩΨ3-ΤΣΖ) απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, με την οποία εγκρίθηκε το από 14-02-2024 Πρακτικό ΙΙ ως προς τη νομιμότητα του και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με μέση έκπτωση δημοπρασίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ τοις εκατό (27,00%) και Συνολική Προσφερόμενη Συμβατική Δαπάνη 365.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. (294.354,84€ για εργασίες και 70.645,16€ για ΦΠΑ 24%).
7. Η Σύμβαση Εκτελέσεως Έργου που υπογράφηκε στις 08-04-2024 και ανέρχεται στο ποσό των Δαπάνη 365.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. (294.354,84€ για εργασίες και 70.645,16€ για ΦΠΑ 24%).

III. ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 προκειμένου να συμπεριλάβει την Αναθεώρηση των εργασιών και την τακτοποίηση συμβατικών κονδυλίων, όπως προκύπτουν από τις οριστικώς επιμετρούμενες εργασίες που έγιναν με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος Α.Π.Ε.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	207.685,29	238.838,08	238.838,08		
ΓΕ & ΟΕ 18%	37.383,35	42.990,85	42.990,85		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	36.760,30	0,01	0,01		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	12.525,90	12.525,90	43.951,82	31.425,92	
ΦΠΑ	70.645,16	70.645,16	78.187,38	7.542,22	
ΣΥΝΟΛΑ	365.000,00	365.000,00	403.968,14	38.968,14	

**IV. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:**

- Στην **Ομάδα Α** οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται ως εξής:

A/A. 001: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.

Αύξηση κατά 360,34 ευρώ,

A/A. 002: Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4

Αύξηση κατά 616,75 ευρώ,

A/A. 003: Κατασκευή επιχωμάτων.

Αύξηση κατά 81,97 ευρώ,

1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Αύξηση κατά 2.928,00 ευρώ

1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./2: Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Αύξηση κατά 3.720,00 ευρώ

- Στην **Ομάδα Β** οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται ως εξής:

A/A. 004: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.

Μείωση κατά 123,75 ευρώ

A/A. 005: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.

Μείωση κατά 389,73 ευρώ

A/A. 006: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

Μείωση κατά 144,00 ευρώ

A/A. 007: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. Με σκυρόδεμα C20/25

Μείωση κατά 18.198,96 ευρώ

A/A. 008: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

Αύξηση κατά 1.118,93 ευρώ

A/A. 009: Σκυρόδεμα οδοστρωσίας C20/25

Αύξηση κατά 16.697,52 ευρώ

1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./3: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.

Αύξηση κατά 36.025,99 ευρώ

- Στην **Ομάδα Γ** οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται ως εξής:

A/A. 010: Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.

Δεν εμφανίζει μεταβολή.

A/A. 011: Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").

Δεν εμφανίζει μεταβολή.

- **Λοιπές δαπάνες**

Στον παρόντα 2° Α.Π.Ε. περιελήφθησαν και οι εξής δαπάνες:

- ✓ Αναθεώρηση

Αύξηση κατά 31.425,92 ευρώ

- ✓ Φ.Π.Α.

Αύξηση κατά 7.542,22 ευρώ

V. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ύστερα από τα παραπάνω, ο 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΙΣΧΥΟΝΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α	30.215,43	22.890,65		7.324,78
ΟΜΑΔΑ Β	207.508,38	214.833,16	7.324,78	
ΟΜΑΔΑ Γ	1.114.,27	1.114.,27		
ΣΥΝΟΛΑ	238.838,08	238.838,08		

Η συνολική δαπάνη του παρόντος **2^{ου} ΑΠΕ** του έργου ανέρχεται σε:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	238.838,08 €
<u>ΓΕ & ΟΕ 18%:</u>	<u>42.990,85 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ:	36.760,29 €
<u>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:</u>	<u>0,01 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ I:	281.828,94 €
<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:</u>	<u>43.951,82 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ II:	325.780,76 €
<u>ΦΠΑ 24%:</u>	<u>78.187,38 €</u>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	403.968,14 €

Έτσι, ο **2^{ος} ΑΠΕ** προτείνεται για συνολική δαπάνη **403.968,14 €** (με Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό και τον 1^ο Α.Π.Ε.

Η εμφανιζόμενη αύξηση κατά **38.968,14 €** οφείλεται στην αύξηση της Αναθεώρησης των εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Την έγκριση του **2^{ου} ΑΠΕ** με συνολική δαπάνη **403.968,14 €** (με Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό και τον 1^ο Α.Π.Ε.

Η εμφανιζόμενη αύξηση κατά **38.968,14 €** οφείλεται στην αύξηση της Αναθεώρησης των εργασιών.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας, κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: «Δεν δικαιολογείται η αύξηση του ποσού κατά 38.000,00 ευρώ».

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και σύμφωνα με:

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 6-10-2025 αιτιολογική έκθεση
- Τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 290947/ 22-10-2025 έγγραφο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τον **2^ο ΑΠΕ** της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077 με συνολική δαπάνη **403.968,14 €** (με Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό και τον 1^ο Α.Π.Ε.

Η εμφανιζόμενη αύξηση κατά **38.968,14 €** οφείλεται στην αύξηση της Αναθεώρησης των εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 215 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

ακολουθούν υπογραφές

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος