

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

Ministry of  
Digital  
GovernanceDigitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2025.12.10  
14:12:52 EET  
Reason:  
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 03<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 239 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 28-11-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 03-12-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

*Από το Πρακτικό 40 / 2025 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ*

**Αριθμός Απόφασης 239 / 2025**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε ΚΑΙ 10 ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»

Στο Ανθηρό σήμερα την 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 6268/24-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος Παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Δια ζώσης
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	Χ		Δια ζώσης
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ		Με τηλεδιάσκεψη
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διατάξεως **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε ΚΑΙ 10 ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»**, είπε τα εξής:

Με την παρούσα έκθεση αιτιολογείται η ανάγκη έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο **«Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»**

#### **1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το έργο με τίτλο **«Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»** υλοποιεί την μελέτη που αφορά στο σύνολο των εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου Αργιθέας τα οποία είναι 50 σε αριθμό. Το κάθε ένα επιμέρους υδραγωγείο αποτελείται από υδρομάστευση, αγωγό μεταφοράς προς δεξαμενή – δεξαμενή – αγωγό μεταφοράς προς τον οικισμό. Αναλυτικότερα θα ανακατασκευασθούν 23 υδραγωγεία στην Δ.Ε. Αργιθέας, 18 υδραγωγεία στη ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας, 9 υδραγωγεία στη Δ.Ε. Αχελώου. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν: τις υδρομαστεύσεις, τις δεξαμενές, μεγάλο τμήμα των αγωγών μεταφοράς από και προς την εκάστοτε δεξαμενή.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **1.340.000,00€** και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** στον Άξονα «Περιβάλλον», σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 3873/22-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΦΑ46ΜΤΛ6-4ΩΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο: **Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας** .

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείτε με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

#### **2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης : Π.Δ.Ε. – **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

Ημερομηνία δημοπράτησης: 05/12/2023

Υπογραφής σύμβασης : 29/08/2024

Ανάδοχος : Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε- «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» (υπεργολάβος)

Συνολικό ποσό σύμβασης : 1.200.029,89 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Αρχική συμβατική προθεσμία : 28/02/2026

Μέση Έκπτωση : 10,45 %.

**3. ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Μέχρι σήμερα έχει αποπερατωθεί κατ' εκτίμηση το 25% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

**4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Μέχρι σήμερα -0€.

**5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

**I. Σύνταξη 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει δύο νέες τιμές:

- Η Ν.Τ. 1 αφορά Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών
- Η Ν.Τ. 2 αφορά Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών

Οι τιμές Ν.Τ.1 και Ν.Τ. 2 ορίστηκαν βάσει των εγκεκριμένων τιμολογίων, σύμφωνα με την παρ 5β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα.

**II. Σύνταξη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε όπως αναφέρθηκε παραπάνω .

Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα της επόμενης παραγράφου.

**6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι μεταβολές της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δαπάνη Εργασιών σε €	
	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	332.528,37	437.864,37
Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	170.832,38	170.832,38
Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	198.981,18	198.981,18
<b>Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού</b>	<b>702.341,93</b>	<b>807.677,93</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	126.421,55	145.382,03

<b>Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού</b>	<b>828.763,48</b>	<b>953.059,96</b>
Απρόβλεπτα 15%	124.314,52	18,04
Απολογιστικά	12.447,45	12.447,45
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	2.240,54	2.240,54
<b>Άθροισμα</b>	<b>967.765,99</b>	<b>967.765,99</b>
Αναθεώρηση	0.05	0.05
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>967.766,04</b>	<b>967.766,04</b>
ΦΠΑ 24%	232.263,85	232.263,85
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u></b>	<b>1.200.029,89</b>	<b>1.200.029,89</b>

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω: Το ποσό σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται σε **1.200.029,89** € που είναι σύνολο της δαπάνης της αρχικής σύμβασης

Άρα ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας, κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: «Στην εισήγηση ισχυρίζεστε ότι εκτελέστηκε το 25% των εργασιών του έργου. Δεν διευκρινίζετε όμως σε πόσες απ' τις 49 υδρομαστεύσεις που προβλέπονται στη μελέτη εκτελέστηκαν εργασίες και ποιες εργασίες εκτελέστηκαν».

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και σύμφωνα με:

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 19-11-2025 αιτιολογική έκθεση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση του 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ που ανέρχεται σε **1.200.029,89** € και είναι σε ισοζύγιο με σύνολο της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 239 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος