

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.03.10
13:37:28 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 18^η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 27 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική συνεδρίαση με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) αυτής στις 17-02-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 18-02-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 05 / 2025 τακτικής συνεδρίασης με μεικτό (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 27 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021).

Στο Ανθηρό σήμερα την 17^η Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την αριθ. 743/13-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021)**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αριθμ.8/29-01-2025 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με την «χρήση των επι έλασσον δαπανών » στον 2ο ΑΠΕ του έργου: **ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021)** ποσού 58.590,21 € (με ΦΠΑ).

2. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: **ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021)** ποσού 58.590,21 € (με ΦΠΑ), με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 26-11-2024 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του προισταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου κ. Ελευθερίου ο οποίος αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

**ΕΡΓΟ : ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η υπ αριθμ 17/2020 τεχνική μελέτη που αφορούσε την κατασκευή του εν λόγω έργου, ήτοι εργασίες για την διάνοιξη δρόμων στην Τ.Κ. Ανθηρού.

Πιο αναλυτικά, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ομαδοποιούνται ανά τμήματα ως εξής:

- Διάνοιξη δρόμων, όπου εκτός από τις εργασίες τσιμεντόστρωσης στη στρώση της οδοστρωσίας απαιτούνται χωματουργικές εργασίες (θραυστά υλικά Ε4) και εργασίες οδοστρωσίας (υπόβασης – βάσης).
- Τσιμεντόστρωση υφιστάμενων δρόμων, όπου θα εκτελεστούν μόνο εργασίες οδοστρωσίας.
- Κατασκευή τοιχίων από σκυρόδεμα σε όσες θέσεις απαιτείται για την προστασία τμημάτων δρόμου από κατολισθήσεις ή διευθέτησης των υδάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Με την υπ' αριθμ. 20/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 21,00%.

Το υπ' αρ. πρωτ. 1916 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 31-05-2023 στο ποσό των 58.590,21 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών, ήτοι την 23-05-2024 με βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου..

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα του δήμου Αργιθέας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο εν λόγω Α.Π.Ε., είναι ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου που συντάσσεται και συνοδεύεται από το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας για τις νέες εργασίες που προέκυψαν και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει:

- ❖ Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου, προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης καθώς και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κατασκευής του έργου με στόχο την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω εργασίες:

ΑΡΘΡΟ 5ο Ν.Τ.5

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου

ΑΡΘΡΟ 6ο Ν.Τ.6

Μεταφορά υλικών με μονότροχο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 7ο Ν.Τ.7

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως

Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

- ❖ Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου και οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και στην προοδευτική οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών πραγματοποιείται με την χρήση αφενός των επί έλασσον δαπανών που εξοικονομούνται από τις μειώσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και αφετέρου από την χρήση ενός μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών. Όσον αφορά τη χρήση τους, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίγονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη χρήση των επί ελασσον δαπανών, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίγονται στην παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι:

- Αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη του έργου (άρθρο 11 παρ. 11.3), η δυνατότητα χρήσης τους.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν τίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.
- Δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον 2^ο ΑΠΕ το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης κατά ομάδα εργασιών του έργου και αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη οπότε επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.

Όσον αφορά την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από την δαπάνη των απροβλέπτων, δεν τίγονται τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των απρόβλεπτων δαπανών, εφόσον η επιπλέον δαπάνη προέκυψε από προφανείς παραλείψεις της μελέτης - προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά σημεία του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τό έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.

Η δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Ανακεφ. Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο **ποσό του συμφωνητικού ήτοι 58.590,21 € με ΦΠΑ 24%.**

Συνοπτικά ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	Μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 18%	40.629,48	42.498,35	+1.868,87
απρόβλεπτα 15%	6.094,42	74,92	-6.019,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	26,27	4.676,90	+4.650,63
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	500,00	0,00	-500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	47.250,17	47.250,17	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	11.340,04	11.340,04	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	58.590,21	58.590,21	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την Εισήγηση του Βάιου Ελευθερίου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.
- Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2° ΑΠΕ για την χρήση επί έλασσον δαπανών του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, βάσει των οποίων εκτελείται το έργο
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: **«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021)** ποσού 58.590,21 € (με ΦΠΑ), όπου η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 58.590,21€ (Με ΦΠΑ 24%) δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 27 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος