

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η του μηνός Μαΐου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 98 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 22-05-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 26-05-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 15 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 98 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

Στο Ανθηρό σήμερα την 22^η Μαΐου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 2416/16-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Καραγεώργο Αθανάσιο)		Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»**, είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Την με αρ. πρ. 2760 από 17/07/2023 υπογραφή του συμφωνητικού ποσού 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,που έγινε στις 17/07/2023, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
2. Την με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/04/24
3. Την με αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
4. Την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/24
5. την υπ' αρ. 112/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/10/24
6. την υπ' αρ. 146/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/01/25
7. την υπ' αρ. 14/2025 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/03/25
8. Το άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 Τεύχος Α), σύμφωνα με το οποίο " Μετά την πάροδο της Οριακής Προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται σύμφωνα με το άρθρο 161 , εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8"
9. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του Ν.4412/16 και επομένως δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα παράταση.
10. Την απόφαση 31/2025 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαλύεται η παρούσα σύμβαση

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών» υλοποιεί την μελέτη που αφορά την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο προς το Αποχετευτικό σύστημα της Τ.Κ. Ανθηρού και συγκεκριμένα κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Πετρένια», αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στη θέση «Τασουλείκα» προς Αγίους Αποστόλους, κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και διαπλάτυνση του δρόμου εντός της Τ.Κ. Ανθηρού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών.

Ο 2ος τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάσσεται και περιλαμβάνει τις τελικές ποσότητες των μέχρι την διάλυση της σύμβασης των εργασιών που προέκυψαν , βάσει των εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι ποσότητες αυτές σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δαπάνες σε Ευρώ [€]	
	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 2 ^ο Α.Π.Ε.
Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού	131.771,13	97.339,55
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.718,80	17.521,12
Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού	155.489,93	114.860,67
Απρόβλεπτα	23.323,49	0
Αναθεώρηση	622,06	0
Άθροισμα	179.435,48	114.860,67
ΦΠΑ 24%	43.064,52	27.566,56
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	222.500,00	142.427,23

Επομένως ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 80.072,77 ευρώ. Παρουσιάζει επομένως μείωση (επί έλλατον) ποσού **80.072,77** ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκρισή του 2ου Α.Π.Ε.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».**

Το μέλος της παράταξης της μειοψηφίας κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζει διότι δε γνωρίζει ακριβώς που έχουν γίνει οι τσιμεντοστρώσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την Εισήγηση του Βασίλειου Βασιλογλου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.
- Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2° ΑΠΕ για την χρήση επί ελασσον δαπανών του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, βάσει των οποίων εκτελείται το έργο
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ**», ο οποίος έχει μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 80.072,77 ευρώ. Παρουσιάζει επομένως μείωση (επί έλλατον) ποσού **80.072,77** ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 98 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος