

 <p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ</b></p>	<p>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ</p>
<p>Από το Πρακτικό 10 / 12-5-2025 τακτική δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοτικού Συμβουλίου.</p> <p><b>Αριθ. 31 /2025</b></p>	<p>Στο Ανθηρό σήμερα στις 13-5-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. ο παρακάτω υπογεγραμμένος Πινακούλας Αθανάσιος, δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από προφορική εντολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις 12-5-2025, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν.</p> <p>Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση: Πινακούλας Αθανάσιος Οι Μάρτυρες : 1. Κλάρα Δήμητρα 2. Τσίγκα Αθηνά</p> <p>Ακριβές αντίγραφο Ανθηρό 14-5-2025 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας</p>

**Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω ΙΑΝΟΥ και τιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».**

Στο Ανθηρό, σήμερα την 12<sup>η</sup> του μήνα Μαΐου έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Δημαρχείο του Δήμου Αργιθέας το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ. 2220/ 8-5-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67, 69 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 8182/26.1.2024 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα παρακάτω δεκατρία (13) μέλη και από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων σε σύνολο είκοσι (20) μελών βρέθηκαν δύο (2) μέλη στη συνεδρίαση ως εξής:

**ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1	Παπαδήμας Ηλίας – Πρόεδρος Δ.Σ.	Καμζέλης Βασίλειος
2	Σακκάς Νικόλαος	Στεργίου Ηλίας
3	Καναβός Βασίλειος	
4	Μερεντίτης Κων/νος	
5	Γραμμένος Κων/νος	
6	Πούλιος Χαράλαμπος	
7	Καραγεώργος Αθανάσιος	
8	Ποζιός Νικόλαος	
9	Καμπούρης Δημήτριος	
10	Τουραλιάς Νικόλαος	
11	Κορλού Όλγα	
12	Κούτσικος Κων/νος	
13	Θεοδωράκης Αθανάσιος	
		<b>ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ</b>

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1	Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού	Θάνος Απόστολος – Κοιν. Ελληνικών
2	Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν. Καλής Κώμης	Κοτσώνης Περικλής – Κοιν. Θερινού
3		Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
4		Γιαννακάκης Χρήστος – Κοιν. Βλασίου
5		Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν. Αργυρίου
6		Πούπης Δημήτριος – Κοιν. Πετρωτού
7		Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν. Λεοντίτου
8		Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9		Καϊμακάκης Ευστάθιος – Κοιν. Στεφανάδας
10		Κραμποκούκης Δημήτριος – Κοιν. Καρυάς
11		Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν. Μαράθου
12		Παπαϊωάννου Ιωάννης – Κοιν. Βραγκιανών
13		Λαμπέρης Αθανάσιος – Κοιν. Δροσάτου
14		Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
15		Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν. Αργιθέας
16		Κολοκοτρώνης Ηλίας – Κοιν. Καταφυλλίου
17		Θεοδωράκης Κων/νος – Κοιν. Ανθηρού
18		Αργυρός Δημήτριος – Κοιν. Πετρίλου
		<b>ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ</b>

Ο Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση, αρχίζει η συνεδρίαση με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πινακούλα Αθανάσιο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω ΙΑΝΟΥ και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»** έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραγεώργο Αθανάσιο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι:

Η Προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας κ. Τσίγκα Αθηνά και ο επιβλέπων μηχανικός κ. Κώστας Λάμπας Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Τον Προϋπολογισμό του έργου είναι 250.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την υπογραφή του συμφωνητικού που έγινε στις 17/07/2023, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
3. Την με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/04/24
4. Την με αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
5. Την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/24
6. την υπ' αρ. 112/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/10/24
7. την υπ' αρ. 146/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/01/25
8. την υπ' αρ. 14/2025 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/03/25
9. Το άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 Τεύχος Α), σύμφωνα με το οποίο " Μετά την πάροδο της Οριακής Προθεσμίας ,η σύμβαση διαλύεται σύμφωνα με το άρθρο 161 , εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8"
10. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του Ν.4412/16 και επομένως δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα παράταση.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Τη διάλυση της σύμβασης του έργου : **«Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»**, διότι δεν μπορεί να χορηγηθεί επιπρόσθετη παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Κορλού Όλγα πήρε τον λόγο και είπε: Προκύπτουν ερωτήματα: -Ποιος ζητάει την διάλυση της σύμβασης – Ποιος έχει την ευθύνη που δεν εκτελέστηκε το έργο – Αν ο εργολάβος ζητάει αποζημίωση κ.τ.λ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018, (όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) σύμφωνα με τις οποίες "Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων".

- τις απόψεις-τοποθετήσεις-προτάσεις-αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α** (επί των ψήφων που καταμετρήθηκαν)

Τη διάλυση της σύμβασης του έργου : **«Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»**, διότι δεν μπορεί να χορηγηθεί επιπρόσθετη παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.

Οι Δ.Σ. κ. Όλγα Κορλού, Κων. Κούτσικος, Αθ. Θεοδωράκης ψηφίζουν παρών.

**Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 31 /2025**

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος  
Παπαδήμας Ηλίας

Τα μέλη  
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος

Παπαδήμας Ηλίας